

## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Tab. 6.5 MACRO AREA BARRAXIUTTA**  
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

attività	importo stimato	importo finanziato	Stima lavori realizzati al 11/05/2009	impegno
Caratterizzazione	363.000	363.000	363000	Conv. 21/12/2001 (*1)
Analisi del rischio	30.000	30.000	30000	Conv. 21/12/2001 (*1)
MISE amianto e ferrosi	288.000	288000	288000	Conv. 21/12/2001 (*1)
MISP/Bonifica	11.000.000	11.000.000	220000	Conv. 21/12/2001 (*1)
<b>TOTALE</b>	<b>11.681.000</b>	<b>11.681.000</b>	<b>901.000</b>	

nota 1: conv. 21/12/01 stipulata tra RAS (Ass. lavoro) e ATI-IFRAS importo finanziato al 100% dalla D.M.468/01

<b>TOTALE IMPORTI STIMATI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'</b>	<b>11.681.000</b>
<b>RISORSE IMPEGNATE CONV. 21/12/2001 TOTALI</b>	<b>11.030.000</b>
<b>RISORSE GIA' IMPEGNATE COMMISSARIO</b>	<b>0</b>
<b>FINANZIAMENTI NECESSARI PER REALIZZARE ATTIVITA'</b>	<b>0</b>

Riepilogo attività	
Stima attività finanziate realizzate	€ 901.000
Attività finanziate da realizzare	€ 10.780.000
Attività da finanziare	€ -
<b>Totale importi stimati per realizzazione attività</b>	<b>€ 11.681.000</b>

grafico Riepilogo attività

