


# Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto

## STATO DI ATTUAZIONE DELLA S.S. 131 "CARLO FELICE"

— LAVORI ULTIMATI  
— LAVORI IN CORSO  
— PROGETTAZIONE



TRATTO	LOTTI	IMPORTO (€)	KM	PROGETTO	SITUAZIONE	NOTE			
Km 209+600-230+391		58.750.000,00	20,791	ANAS	In esercizio				
<b>Circonvallazione Sassari Km. 203+000-209+600</b>		133.957.430,00	6,600	Ing. A. Cadeddu	Progetto preliminare				
<b>Km. 198+650-203+000</b>	Lotto n° 25	17.063.237,08	4,350	ANAS	Lavori ultimati				
<b>Km. 173+100-198+650</b>	V Lotto (n°24) km. 194+590-198+650	64.527.000,00	25,550	Ing. Solmona	Progetto preliminare	Legge obiettivo (procedura D. L.vo 190/2002 art. 3). Progetto preliminare inviato al Ministero delle Infrastrutture per il successivo inoltro al CIPE per approvazione e finanziamento. VIA con prescrizioni			
	IV Lotto (n°23) km. 189+520-194+590	58.967.000,00							
	III Lotto (n°22) km. 183+160-189+520	62.513.000,00							
	II Lotto (n°21) km. 176+410-183+160	57.049.000,00							
	I Lotto (n°20) km. 173+100-176+410	38.135.000,00							
<b>Km. 164+370-173+100</b>	II Lotto (n°19) km. 167+970-173+100	32.861.000,00	8,730						
	I Lotto (n°18) km. 164+370-167+970	53.129.000,00							
<b>Svinc. Bonorva-Pozzomaggiore Km. 159+000-164+370</b>	Lotti n° 16-17	128.181.120,00	5,370	Ing. P. Porcu					
<b>Altopiano Campeda Km. 148+820-159+000</b>		55.218.400,00	10,180	Ing. T. Fadda					
<b>Svincolo Macomer Km. 146+850-148+820</b>		20.107.710,00	1,970	Ing. C. Marras					
<b>Uras-Macomer Km. 69+500-146+800</b>	VIII Lotto Km. 138+550-146+800	110.877.000,00	38,550	Ing. F. Gurrieri	Progetto definitivo	Legge obiettivo (procedura D. L.vo 190/2002 art. 4). Progetto definitivo inviato al Ministero delle Infrastrutture per il successivo inoltro al CIPE per il finanziamento. In corso progetto esecutivo. V.I.A. con prescrizioni e DI.CO.TER. ottenuti			
	VII Lotto Km. 129+500-138+550	38.683.000,00							
	VI Lotto Km. 119+500-129+500	56.300.000,00							
	V Lotto Km. 108+300-119+500	119.562.000,00							
	<b>Uras-Macomer Km. 69+500-146+800</b>	IV Lotto Km. 99+500-108+300	28.929.839,14		38,800			Lavori in corso	Consegnati 07/12/2004. Impresa De Santis Costruzioni Consegnati 22/04/2004. ATI De Santis-Saiseb Consegnati 07/03/2003. Impresa Intercantieri Vittadello Consegnati 08/01/2003. Ultimazione prevista 20/12/2006. Impresa Intercantieri Vittadello
		III Lotto 2° stralcio Km. 93+400-99+500	39.005.753,51						
		III Lotto 1° stralcio Km. 88+357-93+400	25.964.498,96						
		II Lotto Km. 79+500-88+357	33.215.613,24						
<b>Uras Km. 65+200-69+500</b>	I Lotto 2° stralcio Km. 75+000-79+500	17.765.247,89	4,300	Ing. Sanna	In esercizio	Ultimati 30/11/2002. Impresa De Lieto Ultimati 30/11/2002. Impresa Federici Ultimati 12/04/2001. ATI Grassetto-Scir-Pellegrini			
	I Lotto 1° stralcio Km. 69+500-75+000	14.740.961,50							
<b>Mogoro Km. 58+500-65+200</b>		5.950.000,00	6,700	Ing. G. P. Orrù	In esercizio. Lavori in corso Rio Mogoro	Consegnati 27/04/2005. Completamento lavori sul Rio Mogoro ATI Eurocostruzioni-SO.CO.ME..			
<b>Svincolo Sardara-Villanovaforru Km. 47+600-58+500</b>		47.679.723,30	10,900	Ing. G.P. Ritossa	In esercizio	Ultimati 30/11/2002. Impresa Todini			
<b>Circonvallazione Sanluri Km. 41+000-47+600</b>		33.969.261,91	6,600	A.N.A.S.		Aggiudicati 12/01/2005. Ultimazione prevista 01/07/2007. ATI Aleandri-Sarcobit			
<b>Svincolo ex Villasanta Km. 32+300-41+000</b>		53.431.293,50	8,700	Ing. M. Pilleri	Lavori in corso	Appalto integrato. Aggiudicati 22/02/2005. ATI Mambrini-SCIR			
<b>Nuraminis-Villagrega Km. 23+475-32+300</b>		27.000.894,05	8,825	Ing. F. Pisano		Appalto integrato. Aggiudicati 04/02/2005. Impresa De Lieto			