



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3 - APQ Risorse idriche e opere fognario depurative

Assessorato Lavori Pubblici

Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

3 - Risorse idriche e opere fognario depurative

3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE

APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

Indice

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
1	APQ Originario
1	1 - FD_A001 - Sistema integrato di raccolta, collettamento e depurazione dei reflui dell'abitato e degli insediamenti turistici - affinamento, regolazione idraulica e redistribuzione delle acque usate
2	2 - FD_A002 - Rilocalizzazione dell'impianto di depurazione con recupero acque reflue in località Caniga nel comune di Sassari
3	3 - FD_R001_A - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per l'eliminazione degli scarichi a mare ed il collettamento globale dei liquami al depuratore fognario di Is Arenas - comparto "a" Barracca Manna
4	4 - FD_R001_B - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per l'eliminazione degli scarichi a mare ed il collettamento globale dei liquami al depuratore fognario di Is Arenas - comparto "b" bacino via Dante e Poetto
5	5 - FD_R001_C - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per l'eliminazione degli scarichi a mare ed il collettamento globale dei liquami al depuratore fognario di Is Arenas - comparto "c" telecontrollo degli impianti di sollevamento e della fognatura urbana
6	6 - FD_R002_A - Completamento piattaforma ambientale per depurazione con riuso e trattamento R.S.U. in comune di Cagliari - Collettori fognari
7	7 - FD_R002_B - Completamento piattaforma ambientale per depurazione con riuso e trattamento R.S.U. in comune di Cagliari - Impianto di depurazione
8	8 - FD_R003_A - Convogliamento e trattamento acque reflue di Chilivani e Ozieri - Collettori fognari
9	9 - FD_R003_B - Convogliamento e trattamento acque reflue di Chilivani e Ozieri - Impianto di depurazione
10	10 - FD_R004 - Completamento impianto di depurazione consortile Serramanna
11	11 - FD_R004_B - Collettamento reflui da Sanluri stato al depuratore consortile
12	12 - FD_R005 - Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione consortile
13	13 - FD_R006 - Adeguamento ed integrazione schema fognario depurativo - San Teodoro
14	14 - FD_R007_A - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento delle esistenti - Comparto n. 1/a: Realizzazione dei collettori fognari (rami Masullas e Curcuris)
15	15 - FD_R007_B - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento delle esistenti - Comparto n. 1/B: realizzazione depuratori consortili di Masullas e Curcuris.



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
16	16 - FD_R008_A - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.2/a: Schema fognario depurativo dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e S.Nicolò D'Arcidano - Realizzazione collettori fognari
17	17 - FD_R008_B - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.2/b: Schema fognario depurativo dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e S.Nicolò D'Arcidano - Realizzazione impianto di depurazione centralizzato
18	18 - FD_R008C - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.2/b: Schema fognario depurativo dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e S.Nicolò D'Arcidano - Realizzazione impianto di depurazione centralizzato
19	19 - FD_R009_A - Realizzazione schema fognario-depurativo dei comuni situati a monte della traversa di Monastir - Comparto a) realizzazione collettori fognari
20	20 - FD_R009_B - Realizzazione schema fognario-depurativo dei comuni situati a monte della traversa di Monastir Comparto b) realizzazione impianto depurazione centralizzato
21	21 - FD_R010 - Realizzazione schema fognario-depurativo della città di Nuoro - lotto 1 Nuovo impianto depurazione "Su Tuvu"
22	22 - FD_R011 - Realizzazione schema fognario-depurativo della città di Nuoro - lotto 2 Collettori fognari collegamento Mughina-Su Tuvu
23	23 - FD_R012A - Realizzazione schema fognario-depurativo della città di Nuoro - lotto 3: collettori zone ovest e sud
24	24 - FD_R012_B - Sistema fognario-depurativo della città di Nuoro: 2° stralcio esecutivo collettori zone nord ed est
25	25 - FD_R013 - Realizzazione schema fognario depurativo dei Comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu
26	26 - FD_R014_A - Risanamento del rio Cixerri, con realizzazione delle reti fognanti di raccolta dei reflui dei comuni di Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas e relativo impianto di depurazione - comparto a) collettori fognari
27	27 - FD_R015_A - Raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas comparto a) 2° lotto collettori fognari
28	28 - Fd_R015_B - Raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas comparto b) 2° lotto impianto depurazione
29	29 - Fd_R015_C - Raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamassargia: impianto depurazione 1° lotto
30	30 - FD_R015_d - Raccolta e depurazione dei reflui civili di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamasargia: Completamento impianto depurazione
31	31 - FD_R016 - Realizzazione impianto di depurazione nella zona a mare di Cala Gonone e relativi collettori fognari



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
32	32 - FD_R017 - Risanamento stagni di Cabras, S.Giusta e più mediante realizzazione di opere fognario depurative impianto di depurazione e relativi collettori fognari nel comune di Arborea. progetto definitivo collettori fognari
33	33 - FD001_a - Risanamento ambientale mediante realizzazione impianto di depurazione centralizzato e collettori fognari nei comuni di Barisardo, Loceri, Cardedu e relative zone a mare - Stralcio funzionale collettori fognari e impianto di depurazione: collettori fognari
34	34 - FD001_b - Risanamento ambientale mediante realizzazione impianto di depurazione centralizzato e collettori fognari nei comuni di Barisardo, Loceri, Cardedu e relative zone a mare - stralcio funzionale collettori fognari e impianto di depurazione: impianto di depurazione
35	35 - FD002 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo S.Pietro al depuratore consortile
36	36 - FD003 - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari 2° intervento - interventi di attivazione, integrazione ed adeguamento funzionale della rete fognaria nelle zone La Palma, Genneruxi, centro urbano
37	37 - FD004 - Risanamento del territorio comunale e tutela della fascia costiera del comune di Budoni - 2° lotto
38	38 - FD005 - Risanamento stagni di Cabras, S.Giusta e più mediante realizzazione di opere fognario depurative impianto di depurazione e relativi collettori fognari nel comune di Arborea - progetto definitivo impianto di depurazione
39	39 - FD006 - Convogliamento acque reflue dei comuni di Ozieri e Nughedu S. N. all'impianto di depurazione dello ZIR
40	40 - FD007 - Risanamento ambientale mediante collettamento e successiva depurazione dei reflui fognari del territorio del comune di Arzachena
41	41 - FD007_B - Risanamento ambientale mediante collettamento e successiva depurazione dei reflui fognari del territorio del comune di Arzachena - completamento impianto di depurazione
42	42 - FD007_C - Risanamento ambientale mediante collettamento e successiva depurazione dei reflui fognari del territorio comunale di Arzachena - progetto dello schema per l'utilizzo delle acque depurate
43	43 - FD008 - Risanamento del territorio comunale e tutela della fascia costiera del comune di Golfo Aranci
44	44 - FD009 - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari - 2° intervento - interventi di attivazione, integrazione ed adeguamento funzionale della rete fognaria nelle zone Is Mirrionis e San Michele
45	45 - FD010 - Impianto di depurazione dei liquami fognari urbani di Cagliari, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu e Selargius - Essiccatore termico dei fanghi
46	46 - FD012 - Adeguamento strutture depurative ai limiti del Dlgs 152/99 nelle zone a mare di Costa Rey - Cala Sinzias
47	47 - FD012_B - Adeguamento strutture depurative ai limiti del Dlgs 152/99. Progetto esecutivo dei collettori fognari e delle stazioni di sollevamento
48	48 - FD012_C - Completamento lavori di adeguamento strutture depurative ai limiti del d. leg. 152/99 nelle zone a mare di Costa Rey-Cala Sinzias



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
49	49 - FD013_A - Completamento schema fognario di Nuoro e relativo sistema depurativo - 2° lotto impianto di depurazione Su Tuvu
50	50 - FD014 - Completamento dello schema fognario depurativo e riutilizzo delle acque reflue di Santa Teresa Gallura
51	51 - FD015 - Impianto per il trattamento delle acque reflue del centro urbano di Olbia e loro utilizzo per l'irrigazione
52	52 - FD016 - Completamento delle fognature foranee e riutilizzo dei reflui
53	53 - FD017 - Completamento impianto di depurazione e delle aree connesse 1 lotto funzionale
54	54 - FD018 - Progetto per la realizzazione dello schema fognario-depurativo della fascia costiera di Sorso
55	55 - FD019 - Riduzione dell'inquinamento della costa orientale sarda, completamento del sistema fognario depurativo della zona turistica di Posada e riuso delle acque depurate a fini irrigui. 1° stralcio esecutivo
56	56 - FD020 - Risanamento del territorio comunale e tutela della fascia costiera del Comune di Palau
57	57 - FD021 - Lavori di riassetto e recupero Rio Mannu riassetto ambientale del territorio di S.Gavino Monreale e Guspini
58	58 - FD021_B - Opere di completamento lavori di riassetto e recupero Rio Mannu riassetto ambientale del territorio di S.Gavino Monreale e Guspini
59	59 - FD022 - Adeguamento impianto depurazione comunale di Thiesi
60	60 - FD_022B - Lavori di adeguamento impianto depurazione comunale di Thiesi - Progetto esecutivo collettore di by-pass
61	61 - RI002 - Lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori ed opere complementari - lotto di completamento
62	62 - RI004 - Disinquinamento ambientale della città murata nel centro storico di Sassari - lotto di completamento
63	63 - RI005 - Progetto per l'adeguamento delle strutture idrico-fognarie del comune di Sassari alla legge Galli ed alle direttive della Comunità Europea - lotto di completamento
64	64 - RI048 - Schema n. 37 "Santu Miali" - progetto esecutivo completamento schema
65	65 - RI049 - Condotte di collegamento tra il potabilizzatore ed il serbatoio di Monte Oro e del serbatoio di Via Milano con il serbatoio di Serra Secca
66	66 - RI050 - Schema n.20 "Bau Pirastu" - Progetto esecutivo tronco da Bau Pirastu ad Abbasanta con diramazione per Sant'Agostino ed Abbasanta
67	67 - RI051 - Schemi nn.45-49 "Sulcis Nord-Sud" - Progetto esecutivo della diramazione per Gonnese
68	68 - RI052 - Schema n.27 "Mandrinas" - Progetto esecutivo dell'acquedotto del Mandrinas
69	69 - RI053 - Schema n.7 "Bidighinzu" - Diramazione per Osilo dal serbatoio di Serra Secca
70	70 - RI054 - Schema n.31 "Tirso" - Progetto esecutivo ramo Serralonga - partitore Marrubiu



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
71	71 - RI055 - Schemi 46-39 "Cagliari sud-orientale " - progetto per la realizzazione delle condotte principali di avvicinamento per le zone costiere di Sinnai e Maracalagonis
72	72 - RI056 - Acquedotto della Barbagia e del Mandrolisai - Opere di completamento
73	73 - RI058.001 - Comune di Abbasanta - riqualificazione della rete idrica urbana
74	74 - RI058.002E - Comune di Allai - riqualificazione della rete idrica urbana
75	75 - RI058.003E - Comune di Arborea - riqualificazione della rete idrica urbana
76	76 - RI058.004 - Comune di Ardauli - riqualificazione della rete idrica urbana
77	77 - RI058.005 - Comune di Arzana - riqualificazione della rete idrica urbana
78	78 - RI058.006 - Comune di Baunei - riqualificazione della rete idrica urbana
79	79 - RI058.007E - Comune di Benetutti - riqualificazione della rete idrica urbana
80	80 - RI058.008 - Comune di Bidonì - riqualificazione della rete idrica urbana
81	81 - RI058.009E - Comune di Bolotana - riqualificazione della rete idrica urbana
82	82 - RI058.010E - Comune di Bono - riqualificazione della rete idrica urbana
83	83 - RI058.011E - Comune di Bonorva - riqualificazione della rete idrica urbana
84	84 - RI058.012E - Comune di Borutta - riqualificazione della rete idrica urbana
85	85 - RI058.013E - Comune di Bottidda - riqualificazione della rete idrica urbana
86	86 - RI058.014E - Comune di Bultei - riqualificazione della rete idrica urbana
87	87 - RI058.015 - Comune di Burcei - riqualificazione della rete idrica urbana
88	88 - RI058.016 - Comune di Cagliari - riqualificazione della rete idrica urbana
89	89 - RI058.017E - Comune di Calasetta - riqualificazione della rete idrica urbana
90	90 - RI058.018E - Comune di Capoterra - riqualificazione della rete idrica urbana
91	91 - RI058.020E - Comune di Cargeghe - riqualificazione della rete idrica urbana
92	92 - RI058.021E - Comune di Carloforte - riqualificazione della rete idrica urbana
93	93 - RI058.022E - Comune di Castelsardo - riqualificazione della rete idrica urbana



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
94	94 - RI058.023 - Comune di Chiaramonti - riqualificazione della rete idrica urbana
95	95 - RI058.024E - Comune di Cossoine - riqualificazione della rete idrica urbana
96	96 - RI058.025E - Comune di Cuglieri - riqualificazione della rete idrica urbana
97	97 - RI058.026E - Comune di Decimomannu - riqualificazione della rete idrica urbana
98	98 - RI058.027 - Comune di Dolianova - riqualificazione della rete idrica urbana
99	99 - RI058.028E - Comune di Dorgali - riqualificazione della rete idrica urbana
100	100 - RI058.029 - Comune di Erula - riqualificazione della rete idrica urbana
101	101 - RI058.030E - Comune di Escalaplano - riqualificazione della rete idrica urbana
102	102 - RI058.031E - Comune di Fordongianus - riqualificazione della rete idrica urbana
103	103 - RI058.032E - Comune di Genoni - riqualificazione della rete idrica urbana
104	104 - RI058.033E - Comune di Genuri - riqualificazione della rete idrica urbana
105	105 - RI058.034 - Comune di Gergei - riqualificazione della rete idrica urbana
106	106 - RI058.035E - Comune di Ghilarza - riqualificazione della rete idrica urbana
107	107 - RI058.036 - Comune di Giave - riqualificazione della rete idrica urbana
108	108 - RI058.037E - Comune di Giba - riqualificazione della rete idrica urbana
109	109 - RI058.038E - Comune di Gonnosfanadiga - riqualificazione della rete idrica urbana
110	110 - RI058.039E - Comune di Irgoli - riqualificazione della rete idrica urbana
111	111 - RI058.040E - Comune di Isili - riqualificazione della rete idrica urbana
112	112 - RI058.041E - Comune di Ittiri - riqualificazione della rete idrica urbana
113	113 - RI058.042 - Comune di La Maddalena - riqualificazione della rete idrica urbana
114	114 - RI058.043 - Comune di Laconi - riqualificazione della rete idrica urbana
115	115 - RI058.044E - Comune di Laerru - riqualificazione della rete idrica urbana
116	116 - RI058.045E - Comune di Lanusei - riqualificazione della rete idrica urbana
117	117 - RI058.046 - Comune di Lodè - riqualificazione della rete idrica urbana



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
118	118 - RI058.047E - Comune di Lunamatrona - riqualificazione della rete idrica urbana
119	119 - RI058.048E - Comune di Macomer - riqualificazione della rete idrica urbana
120	120 - RI058.049 - Comune di Mandas - riqualificazione della rete idrica urbana
121	121 - RI058.050E - Comune di Mara - riqualificazione della rete idrica urbana
122	122 - RI058.051 - Comune di Marrubiu - riqualificazione della rete idrica urbana
123	123 - RI058.052 - Comune di Martis - riqualificazione della rete idrica urbana
124	124 - RI058.053E - Comune di Masullas - riqualificazione della rete idrica urbana
125	125 - RI058.054E - Comune di Milis - riqualificazione della rete idrica urbana
126	126 - RI058.055 - Comune di Mogorella - riqualificazione della rete idrica urbana
127	127 - RI058.057 - Comune di Monastir - riqualificazione della rete idrica urbana
128	128 - RI058.058 - Comune di Monserrato - riqualificazione della rete idrica urbana
129	129 - RI058.059E - Comune di Montresta - riqualificazione della rete idrica urbana
130	130 - RI058.060E - Comune di Muros - riqualificazione della rete idrica urbana
131	131 - RI058.061 - Comune di Narcao - riqualificazione della rete idrica urbana
132	132 - RI058.063E - Comune di Nulvi - riqualificazione della rete idrica urbana
133	133 - RI058.064E - Comune di Nuraminis - riqualificazione della rete idrica urbana
134	134 - RI058.065E - Comune di Nurri - riqualificazione della rete idrica urbana
135	135 - RI058.066E - Comune di Oliena - riqualificazione della rete idrica urbana
136	136 - RI058.067E - Comune di Ollastra - riqualificazione della rete idrica urbana
137	137 - RI058.068 - Comune di Ollolai - riqualificazione della rete idrica urbana
138	138 - RI058.069E - Comune di Orgosolo - riqualificazione della rete idrica urbana
139	139 - RI058.070E - Comune di Orosei - riqualificazione della rete idrica urbana
140	140 - RI058.071 - Comune di Orune - riqualificazione della rete idrica urbana
141	141 - RI058.072E - Comune di Ozieri - riqualificazione della rete idrica urbana



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
142	142 - RI058.073E - Comune di Pabillonis - riqualificazione della rete idrica urbana
143	143 - RI058.074E - Comune di Palmas Arborea - riqualificazione della rete idrica urbana
144	144 - RI058.076E - Comune di Perfugas - riqualificazione della rete idrica urbana
145	145 - RI058.077 - Comune di Ploaghe - riqualificazione della rete idrica urbana
146	146 - RI058.078E - Comune di Portoscuso - riqualificazione della rete idrica urbana
147	147 - RI058.079 - Comune di Porto Torres - riqualificazione della rete idrica urbana
148	148 - RI058.080E - Comune di Pozzomaggiore - riqualificazione della rete idrica urbana
149	149 - RI058.081E - Comune di Pula - riqualificazione della rete idrica urbana
150	150 - RI058.083E - Comune di Romana - riqualificazione della rete idrica urbana
151	151 - RI058.084E - Comune di Ruinas - riqualificazione della rete idrica urbana
152	152 - RI058.085E - Comune di Sant'Antioco - riqualificazione della rete idrica urbana
153	153 - RI058.086 - Comune di Santa Maria Coghinas - riqualificazione della rete idrica urbana
154	154 - RI058.087 - Comune di san Nicolò Gerrei - riqualificazione della rete idrica urbana
155	155 - RI058.088E - Comune di Samassi - riqualificazione della rete idrica urbana
156	156 - RI058.089E - Comune di Samatzai - riqualificazione della rete idrica urbana
157	157 - RI058.090E - Comune di San Gavino Monreale - riqualificazione della rete idrica urbana
158	158 - RI058.091E - Comune di San Nicolò d'Arcidano - riqualificazione della rete idrica urbana
159	159 - RI058.092E - Comune di San Sperate - riqualificazione della rete idrica urbana
160	160 - RI058.093E - Comune di San Vito - riqualificazione della rete idrica urbana
161	161 - RI058.094E - Comune di Sanluri - riqualificazione della rete idrica urbana
162	162 - RI058.095E - Comune di Santa Giusta - riqualificazione della rete idrica urbana
163	163 - RI058.096 - Comune di Sant'anna Arresi - riqualificazione della rete idrica urbana
164	164 - RI058.097 - Comune di Sassari - riqualificazione della rete idrica urbana
165	165 - RI058.098E - Comune di Scano di montiferro - riqualificazione della rete idrica urbana



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
166	166 - RI058.099E - Comune di Sedini - riqualificazione della rete idrica urbana
167	167 - RI058.100 - Comune di Selargius - riqualificazione della rete idrica urbana
168	168 - RI058.101E - Comune di Selegas - riqualificazione della rete idrica urbana
169	169 - RI058.102 - Comune di Seneghe - riqualificazione della rete idrica urbana
170	170 - RI058.103E - Comune di Sennori - riqualificazione della rete idrica urbana
171	171 - RI058.104 - Comune di Senorbì - riqualificazione della rete idrica urbana
172	172 - RI058.105E - Comune di Serramanna - riqualificazione della rete idrica urbana
173	173 - RI058.106E - Comune di Serrenti - riqualificazione della rete idrica urbana
174	174 - RI058.107E - Comune di Sestu - riqualificazione della rete idrica urbana
175	175 - RI058.108E - Comune di Setzu - riqualificazione della rete idrica urbana
176	176 - RI058.109E - Comune di Siamanna - riqualificazione della rete idrica urbana
177	177 - RI058.110 - Comune di Silanus - riqualificazione della rete idrica urbana
178	178 - RI058.111E - Comune di Silius - riqualificazione della rete idrica urbana
179	179 - RI058.112E - Comune di Simaxis - riqualificazione della rete idrica urbana
180	180 - RI058.113E - Comune di Sinnai - riqualificazione della rete idrica urbana
181	181 - RI058.114E - Comune di Siris - riqualificazione della rete idrica urbana
182	182 - RI058.115 - Comune di Sorradile - riqualificazione della rete idrica urbana
183	183 - RI058.116E - Comune di Stintino - riqualificazione della rete idrica urbana
184	184 - RI058.117E - Comune di Suni - riqualificazione della rete idrica urbana
185	185 - RI058.118E - Comune di Tertenia - riqualificazione della rete idrica urbana
186	186 - RI058.119E - Comune di Tonara - riqualificazione della rete idrica urbana
187	187 - RI058.120 - Comune di Torralba - riqualificazione della rete idrica urbana
188	188 - RI058.121E - Comune di Tortolì - riqualificazione della rete idrica urbana
189	189 - RI058.122E - Comune di Tramatzza - riqualificazione della rete idrica urbana



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
190	190 - RI058.123 - Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - riqualificazione della rete idrica urbana
191	191 - RI058.124E - Comune di Uras - riqualificazione della rete idrica urbana
192	192 - RI058.125E - Comune di Uri - riqualificazione della rete idrica urbana
193	193 - RI058.126E - Comune di Usini - riqualificazione della rete idrica urbana
194	194 - RI058.127E - Comune di Uta - riqualificazione della rete idrica urbana
195	195 - RI058.128E - Comune di Vallermosa - riqualificazione della rete idrica urbana
196	196 - RI058.129E - Comune di Villa Verde - riqualificazione della rete idrica urbana
197	197 - RI058.130 - Comune di Villanova Tulo - riqualificazione della rete idrica urbana
198	198 - RI058.131E - Comune di Villaputzu - riqualificazione della rete idrica urbana
199	199 - RI058.132 - Comune di Villasor - riqualificazione della rete idrica urbana
200	200 - RI058.133E - Comune di Zeddiani - riqualificazione della rete idrica urbana
201	201 - RI058.134E - Comune di Zerfaliu - riqualificazione della rete idrica urbana
202	202 - RI058.19_1 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana
203	203 - RI058.19_2 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana
204	204 - RI058.19_3 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana
205	205 - RI058.19_4 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana
206	206 - RI058.19_5 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana
207	207 - RI058.19_6 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana
208	208 - RI058.19_7 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana
209	209 - RI058.56_1 - Comune di Mogoro - riqualificazione della rete idrica urbana
210	210 - RI058.56_2 - Comune di Mogoro - riqualificazione della rete idrica urbana
211	211 - RI058.62_1 - Comune di Nughedu San Nicolò - riqualificazione della rete idrica URBANA - 1° lotto
212	212 - RI058.62_2 - Comune di Nughedu San Nicolò - riqualificazione della rete idrica URBANA - 2° lotto
213	213 - RI058.75_1 - Comune di Pattada - riqualificazione della rete idrica urbana - 1° lotto



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
214	214 - RI058.75_2 - Comune di Pattada - riqualificazione della rete idrica urbana - 2° lotto
215	215 - RI058.82_1 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana
216	216 - RI058.82_2 - Comune di Quartu Sant'Eelena - riqualificazione della rete idrica urbana
217	217 - RI058.82_3 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana
218	218 - RI058.82_4 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana
219	219 - RI059 - Schema N.P.R.G.A. N. 10 Goceano - diramazione per Buddusò e Orune
220	220 - RI060 - Schema N. 13 DEL P.R.G.A.: Completamento dell'acquedotto del Cedrino - diramazione per Calagonone
221	221 - RI061 - Schema N. 14 DEL P.R.G.A.- interconnessione idraulica serbatoi Govossai e Olai e recupero acque
222	222 - RI062 - Schemi N.P.R.G.A. nn.32-33-34 "Sarcidano Laconi Nurallao Nuragus" - rifacimento alcuni tratti di condotte
223	223 - RI063 - Schema N. 13 DEL P.R.G.A. - condotta adduttrice per Galtelli e opere connesse di adeguamento
224	224 - RI064/A - Completamento impianti di potabilizzazione e serbatoi idrici del comune di Cagliari: lotto 1 - comparto a: manutenzione straordinaria sulle condotte di acqua grezza dall'opera di presa di Sestu all'impianto di potabilizzazione di San Michele
225	225 - RI064/B - Completamento impianti di potabilizzazione e serbatoi idrici del comune di Cagliari: lotto 1 - comparto b: ristrutturazione dei serbatoi idrici di Monte Urpino
226	226 - RI065 - Schema N. 31 N.P.R.G.A. - Condotta di adduzione dalla diga cantoniera all'impianto di potabilizzazione di Sili - 1^ fase
227	227 - RI066 - Schemi N. 45-49 DEL N.P.R.G.A. - "Sulcis nord-sud" - Condotta dorsale - 1° lotto -
228	228 - RI067 - Schema N. 38 "Villacidro" - Rifacimento condotte dall'impianto di potabilizzazione ai partitori Seddanus e Gonnosfanadiga
229	229 - RI068 - Progetto per l'ampliamento del serbatoio della diga di Maccheronis sul fiume Posada
230	230 - RI069 - Schemi nn 21-26-28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina" 1° lotto
231	231 - RI070_1 - Derivazione e utilizzazione delle risorse del Basso Flumendosa - collegamento con il serbatoio sul Mulargia a Monte Su Rei: indagini geognostiche traversa di derivazione - impianto di sollevamento - condotta di collegamento
232	232 - RI070_2 - Lavori di irrigazione del comprensorio irriguo di Villasalto - 1° lotto
233	233 - RI071 - Raddoppio impianto di potabilizzazione di Settimo S.Pietro
234	234 - RI072 - Riassetto funzionale del ripartitore sud-est del sistema idrico Flumendosa-Campidano 5° lotto
235	235 - RI073 - Collegamento del serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
236	236 - RI074 - Opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 NPRGA - 1° lotto
237	237 - RI075 - Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra Majore Schema n.3 - Casteldoria
238	238 - RI076 - Schema n. 37 NPRGA Santu Miali - 1° lotto
239	239 - RI077 - Schema n. 2 Liscia - progetto esecutivo per il potenziamento e rifacimento della dorsale rete nord
240	240 - RI078 - Progetto esecutivo per l'approvvigionamento idrico dei Comuni di Nurri e Orroli
241	241 - RI079 - Schema n. 45 Sulcis Nord - Condotte S.Giovanni Suergiu S.Antioco Calasetta e Condotta sottomarina Carloforte
242	242 - RI080 - Captazione dei deflussi del Basso Temo - pompaggio e mandata al Temo Cuga - 1° lotto
243	243 - RI081 - Captazione dei deflussi del Baso Temo pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2° lotto
244	244 - RI082 - Captazione dei deflussi del Baso Temo pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3° lotto
245	245 - RI083 - Alimentazione della città di Alghero dal Coghinas a Truncu Reale
246	246 - RI083/A - Alimentazione della città di Alghero dal Coghinas a Truncu Reale
247	247 - RI084 - Ripristino della funzionalità degli acquedotti Coghinas 1° e 2° - 1° lotto
248	248 - RI085 - Ripristino della funzionalità degli acquedotti "Coghinas 1° e 2° - 2° lotto
249	249 - RI086 - Completamento del rifacimento della condotta adduttrice dall'impianto di potabilizzazione di Corongiu all'abitato di Burcei
250	250 - RI087 - Realizzazione condotta adduttrice dal serbatoio di Arbus all'abitato di Montevecchio
251	251 - RI088 - Riordino rete idrica della città di Olbia
252	252 - RI089 - Adeguamento impianto di potabilizzazione di Simbirizzi - 2° lotto
253	253 - RI091 - Irrigazione comprensorio Nurri-Orroli 1° lotto
254	254 - RI092 - Adeguamento impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione dal Temo
255	255 - RI093 - Schema NPRGA n.2 Liscia - diramazione Arzachena
256	256 - RI094 - Schemi NPRGA n.46-39 Cagliari sud-orientale - condotte principali di avvicinamento per Villasimius
257	257 - RI102_1 - Interventi sul manto di protezione della Diga Govossai - lavori sperimentali per il ripristino della tenuta
258	258 - RI102_2 - Interventi sulla diga del Govossai - Manto di protezione - Impermeabilizzazione mediante schermo di iniezioni



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
259	259 - RI103 - Progetto per la mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dei comuni della vasta area di Cagliari (2 ^a e 3 ^a parte)
260	260 - RI104 - Interventi sui serbatoi e sulla rete idrica interna del Comune di Oristano
261	261 - RI105 - Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino della rete idrica interna del Comune di Olbia
262	262 - RI106 - Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica interna del Comune di Alghero
263	263 - RI107 - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis Mogoro 1° e 2° lotto
264	I Atto Integrativo
264	1 - FD_A003/a - Realizzazione di un sistema fognario per la raccolta e il convogliamento dei reflui del Comune di Villa San Pietro all'impianto di depurazione consortile di Perd'è Sali-Porto Columbu
265	2 - FD_A003/b - Completamento dell'impianto di depurazione consortile al servizio di Perd'è Sali Porto Columbu e Villa San Pietro e riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui
266	3 - FD_A004/a - Schema fognario depurativo n° 242 del PRRA al servizio degli abitati di Nurri e Orroli a tutela del lago Mulargia - Impianto di depurazione
267	4 - FD_A004/b - Schema fognario depurativo n° 242 del PRRA al servizio degli abitati di Nurri e Orroli a tutela del lago Mulargia - Collettori fognari
268	5 - FD_A005 - Collettamento dei reflui di Muravera, Villaputzu, San Vito con realizzazione impianto di depurazione - Primo lotto impianto di depurazione
269	6 - FD_A006 - Rifacimento collettori fognari esterni all'abitato di Isili fino al raccordo con il collettore esistente a valle della diga di Is Barroccus e realizzazione trattamento di denitrificazione presso l'impianto di depurazione esistente
270	7 - FD_A007 - Realizzazione impianto di depurazione acque reflue del Comune di Mores
271	8 - FD_A008 - Completamento delle opere igienico-sanitarie a protezione delle acque della diga Lerno sul Rio Mannu - Impianto di depurazione del Comune di Pattada - Il lotto
272	9 - FD_A009/a - Schema fognario depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia. Collettori fognari.
273	10 - FD_A009/b - Schema fognario depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia. Impianto di depurazione.
274	11 - FD_A010 - Realizzazione impianto di depurazione del Comune di Carloforte
275	12 - FD_A011/a - Condotta di collegamento depuratore consortile di Serramanna al torrino di carico



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

- 276 13 - FD_A011a/b - Opere di completamento - Condotta di collegamento depuratore consortile di Serramanna al torrino di carico
- 277 14 - FD_A012 - Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru
- 278 15 - FD_A013 - Completamento impianto di depurazione del Comune di Oliena.
- 279 16 - FD_A014 - Realizzazione impianto di depurazione del Comune di San Sperate.
- 280 17 - FD_A015 - Completamento collettori fognari di adduzione dal Comune di Domusdemaria al depuratore di Chia
- 281 18 - FD_P016 - Progettazione per il "Riassetto del drenaggio acque meteoriche comunali - Wetlands per la protezione ambientale dello stagno di Santa Gilla"
- 282 19 - FD_003/a - Impianto di depurazione di Is Arenas - Nitrificazione-denitrificazione nel reattore biologico
- 283 20 - FD_003/b - Impianto di depurazione di Is Arenas - Lavori di individuazione delle infiltrazioni ed emissioni ad elevata salinità e risanamento dei collettori fognari della città di Cagliari
- 284 21 - RI108 - Schema n. 31 Tirso - Potenziamento
- 285 22 - RI109 - Schemi nn. 45 - 49 del N.P.R.G.A. - Sulcis Nord-sud - Condotta dorsale secondo lotto
- 286 23 - RI110 - Schema n. 37 "Santu Miali" - Completamento impianto di potabilizzazione
- 287 24 - RI111 - Schema N. 6 N.P.R.G.A. "Porto Torres - Sorso - Sassari" - Potenziamento impianto di sollevamento per Sassari
- 288 25 - RI112 - Schema n. 20 N.P.R.G.A. "Bau Pirastru" - Rifacimento diramazioni varie
- 289 26 - RI113 - N.P.R.G.A. - Schema n. 27 "Mandrinas" - Potenziamento
- 290 27 - RI114 - N.P.R.G.A. - Schema n. 7 "Bidighinzu" - Collegamento fra i serbatoi di osilo
- 291 28 - RI115 - N.P.R.G.A. - Schema n. 31 "Tirso" - Potenziamento ramo sud
- 292 29 - RI116 - N.P.R.G.A. - Schema n. 46 "Cagliari" - Completamento impianti di potabilizzazione e serbatoi idrici del Comune di Cagliari: lotto 1 - comparto "c": risanamento della condotta dn 800 mm, in acciaio, di collegamento dei serbatoi idrici San Michele - Monte Urpinu
- 293 30 - RI117 - approvvigionamento idropotabile di Nurri - Orroli: potenziamento del potabilizzatore di Pranu Monteri
- 294 **Il Atto Integrativo**
- 294 1 - AGR_01 - Realizzazione di una condotta adduttrice di collegamento tra l'invaso sul Rio Leni e l'invaso di Sa Forada de s'acqua a Santu Miali - 1° Stralcio
- 295 2 - AGR_02 - Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua
- 296 3 - AGR_03 - Progetto per il riordino irriguo dei distretti di Zinnigas



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
297	4 - AGR_04 - Progetto per impianto pilota di fitodepurazione (acque reflue) nel Comune di San Sperate
298	5 - AGR_05 - Realizzazione della rete tubata irrigua nel comprensorio di Mogoro
299	6 - AGR_06 - Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia
300	7 - AGR_07 - Sostituzione della condotta di adduzione DN900 in agro di San Giovanni Suergiu
301	8 - FD_002/2 - Schema fognario depurativo a servizio di Tramatzza e dei PIP di Terralba, Siamaggiore e Zeddiani
302	9 - FD_003/2 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro al depuratore consortile - opere di completamento
303	10 - FD_004/2 - Completamento schema fognario-depurativo agglomerato industriale del Sarcidano - Isili
304	11 - FD_005/2 - Schema fognario-depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia - Completamento collettori fognari
305	12 - FD_006/2 - Schema fognario-depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia - Completamento impianto di depurazione
306	13 - FD_003/2 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro al depuratore consortile - opere di completamento
307	14 - RI118 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana - 7° lotto europeo
308	15 - RI119 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Adeguamento di alcune sezioni di trattamento dell'impianto di potabilizzazione del Liscia
309	16 - RI120-1 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Potenziamento ramo sud per i centri di porto San Paolo, Loiri, Enas, Padru, Berchideddu e San Teodoro
310	17 - RI120-2 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Adeguamento dell'impianto di sollevamento di Monte Freare e telecontrollo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

1 - FD_A001 - Sistema integrato di raccolta, collettamento e depurazione dei reflui dell'abitato e degli insediamenti turistici - affinamento, regolazione idraulica e redistribuzione delle acque usate

Somma stanziata: € 15.175.499,46

Somma impegnata: € 15.175.499,46

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 12.521.817,77

% realizzato su stanziato: 82,51%

Pagamenti: € 12.521.817,77

% pagato su stanziato: 82,51%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

2 - FD_A002 - Rilocalizzazione dell'impianto di depurazione con recupero acque reflue in località Caniga nel comune di Sassari

Somma stanziata: € 18.056.435,23

Somma impegnata: € 18.056.435,23

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 11.353.352,04

% realizzato su stanziato: 62,88%

Pagamenti: € 11.389.352,04

% pagato su stanziato: 63,08%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

3 - FD_R001_A - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per l'eliminazione degli scarichi a mare ed il collettamento globale dei liquami al depuratore fognario di Is Arenas - comparto "a" Barracca Manna

Somma stanziata: € 14.119.591,32

Somma impegnata: € 14.119.591,32

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 12.832.959,56

% realizzato su stanziato: 90,89%

Pagamenti: € 12.832.959,56

% pagato su stanziato: 90,89%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

4 - FD_R001_B - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per l'eliminazione degli scarichi a mare ed il collettamento globale dei liquami al depuratore fognario di Is Arenas - comparto "b" bacino via Dante e Poetto

Somma stanziata: € 6.216.205,40

Somma impegnata: € 6.216.205,40

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 6.216.205,40

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 6.216.205,40

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

5 - FD_R001_C - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per l'eliminazione degli scarichi a mare ed il collettamento globale dei liquami al depuratore fognario di Is Arenas - comparto "c" telecontrollo degli impianti di sollevamento e della fognatura urbana

Somma stanziata: € 1.924.993,76

Somma impegnata: € 1.924.993,76

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.924.993,76

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.924.993,76

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

6 - FD_R002_A - Completamento piattaforma ambientale per depurazione con riuso e trattamento R.S.U. in comune di Cagliari - Collettori fognari

Somma stanziata: € 3.674.947,19

Somma impegnata: € 3.674.947,19

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.674.947,19

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 3.674.947,19

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

7 - FD_R002_B - Completamento piattaforma ambientale per depurazione con riuso e trattamento R.S.U. in comune di Cagliari - Impianto di depurazione

Somma stanziata: € 11.559.773,22

Somma impegnata: € 11.559.773,22

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 11.559.773,22

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 11.559.773,22

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

8 - FD_R003_A - Convogliamento e trattamento acque reflue di Chilivani e Ozieri - Collettori fognari

Somma stanziata: € 1.032.913,80

Somma impegnata: € 1.032.913,80

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.032.913,80

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.032.913,80

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

9 - FD_R003_B - Convogliamento e trattamento acque reflue di Chilivani e Ozieri - Impianto di depurazione

Somma stanziata: € 2.065.827,50

Somma impegnata: € 2.065.827,50

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.065.827,50

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 2.065.827,50

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

10 - FD_R004 - Completamento impianto di depurazione consortile Serramanna

Somma stanziata: € 5.408.336,65

Somma impegnata: € 5.408.336,65

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 4.905.004,02

% realizzato su stanziato: 90,69%

Pagamenti: € 4.905.004,02

% pagato su stanziato: 90,69%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

11 - FD_R004_B - Collettamento reflui da Sanluri stato al depuratore consortile

Somma stanziata: € 1.237.430,73

Somma impegnata: € 1.237.430,73

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.058.186,51

% realizzato su stanziato: 85,51%

Pagamenti: € 1.058.186,51

% pagato su stanziato: 85,51%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

12 - FD_R005 - Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione consortile

Somma stanziata: € 1.342.787,94

Somma impegnata: € 1.342.787,94

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.342.787,94

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.342.787,94

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

13 - FD_R006 - Adeguamento ed integrazione schema fognario depurativo - San Teodoro

Somma stanziata: € 4.741.074,33

Somma impegnata: € 4.741.074,33

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 4.741.074,33

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 4.741.074,33

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

14 - FD_R007_A - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.1/a: Realizzazione dei collettori fognari (rami Masullas e Curcuris)

Somma stanziata: € 5.045.448,58

Somma impegnata: € 5.045.448,58

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 5.045.448,58

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 5.045.448,58

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

15 - FD_R007_B - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddi, del tratto montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.1/B: realizzazione depuratori consortili di Masullas e Curcuris.

Somma stanziata: € 4.948.581,01

Somma impegnata: € 4.948.581,01

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 4.948.581,01

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 4.948.581,01

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

16 - FD_R008_A - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddì, del tratto montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.2/a: Schema fognario depurativo dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e S.Nicolò D'Arcidano - Realizzazione collettori fognari

Somma stanziata: € 3.134.205,26

Somma impegnata: € 3.134.205,26

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.134.205,26

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 3.134.205,26

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

17 - FD_R008_B - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddi, del tratto montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.2/b: Schema fognario depurativo dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e S.Nicolò D'Arcidano - Realizzazione impianto di depurazione centralizzato

Somma stanziata: € 3.795.845,80

Somma impegnata: € 3.795.845,80

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.795.845,80

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 3.795.845,80

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

18 - FD_R008C - Risanamento degli stagni di Cabras, S.Ena Arrubia, Marceddi, del tratto montano e vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento delle esistenti - Comparto n.2/b: Schema fognario depurativo dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e S.Nicolò D'Arcidano - Realizzazione impianto di depurazione centralizzato

Somma stanziata: € 814.478,23

Somma impegnata: € 814.478,23

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.213,57

% realizzato su stanziato: 0,27%

Pagamenti: € 2.213,57

% pagato su stanziato: 0,27%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

19 - FD_R009_A - Realizzazione schema fognario-depurativo dei comuni situati a monte della traversa di Monastir - Comparto a) realizzazione collettori fognari

Somma stanziata: € 4.648.112,09

Somma impegnata: € 4.648.112,09

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 4.473.610,61

% realizzato su stanziato: 96,25%

Pagamenti: € 4.473.610,61

% pagato su stanziato: 96,25%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

20 - FD_R009_B- Realizzazione schema fognario-depurativo dei comuni situati a monte della traversa di Monastir Comparto b) realizzazione impianto depurazione centralizzato

Somma stanziata: € 2.426.830,97

Somma impegnata: € 2.426.830,97

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.110.548,79

% realizzato su stanziato: 45,76%

Pagamenti: € 1.110.548,79

% pagato su stanziato: 45,76%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

21 - FD_R010 - Realizzazione schema fognario-depurativo della città di Nuoro - lotto 1 Nuovo impianto depurazione "Su Tuvu"

Somma stanziata: € 3.340.443,22

Somma impegnata: € 3.340.443,22

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.340.443,22

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 3.340.443,22

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

22 - FD_R011 - Realizzazione schema fognario-depurativo della città di Nuoro - lotto 2 Collettori fognari collegamento Mughina-Su Tuvu

Somma stanziata: € 3.208.230,29

Somma impegnata: € 3.208.230,29

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.208.230,29

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 3.208.230,29

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

23 - FD_R012A - Realizzazione schema fognario-depurativo della città di Nuoro - lotto 3: collettori zone ovest e sud

Somma stanziata: € 4.080.009,50

Somma impegnata: € 4.080.009,50

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 4.080.009,50

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 4.080.009,50

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

24 - FD_R012_B - Sistema fognario-depurativo della città di Nuoro: 2° stralcio esecutivo collettori zone nord ed est

Somma stanziata: € 4.183.300,88

Somma impegnata: € 4.183.300,88

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 169.710,97

% realizzato su stanziato: 4,06%

Pagamenti: € 169.710,97

% pagato su stanziato: 4,06%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

25 - FD_R013 - Realizzazione schema fognario depurativo dei Comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu

Somma stanziata: € 7.643.562,11

Somma impegnata: € 7.643.562,11

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 7.077.268,93

% realizzato su stanziato: 92,59%

Pagamenti: € 7.077.268,93

% pagato su stanziato: 92,59%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

26 - FD_R014_A - Risanamento del rio Cixerri, con realizzazione delle reti fognanti di raccolta dei reflui dei comuni di Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas e relativo impianto di depurazione - comparto a) collettori fognari

Somma stanziata: € 4.481.873,90

Somma impegnata: € 4.481.873,90

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 925.441,01

% realizzato su stanziato: 20,65%

Pagamenti: € 925.441,01

% pagato su stanziato: 20,65%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

27 - FD_R015_A - Raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas comparto a) 2° lotto collettori fognari

Somma stanziata: € 4.345.150,00

Somma impegnata: € 4.345.150,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 4.160.568,08

% realizzato su stanziato: 95,75%

Pagamenti: € 4.160.568,08

% pagato su stanziato: 95,75%

Stato di attuazione: Concluso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

28 - Fd_R015_B - Raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas comparto b) 2° lotto impianto depurazione

Somma stanziata: € 6.501.760,00

Somma impegnata: € 6.501.760,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 5.074.834,42

% realizzato su stanziato: 78,05%

Pagamenti: € 5.074.834,43

% pagato su stanziato: 78,05%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

29 - Fd_R015_C - Raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamassargia: impianto depurazione 1° lotto

Somma stanziata: € 1.031.590,00

Somma impegnata: € 1.031.590,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 523.900,46

% realizzato su stanziato: 50,79%

Pagamenti: € 523.900,46

% pagato su stanziato: 50,79%

Stato di attuazione: Sospeso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

30 - FD_R015_d - Raccolta e depurazione dei reflui civili di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamasargia: Completamento impianto depurazione

Somma stanziata: € 942.113,47

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Da appaltare



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

31 - FD_R016 - Realizzazione impianto di depurazione nella zona a mare di Cala Gonone e relativi collettori fognari

Somma stanziata: € 774.685,35

Somma impegnata: € 774.685,35

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 774.685,35

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 774.685,35

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

32 - FD_R017 - Risanamento stagni di Cabras, S.Giusta e più mediante realizzazione di opere fognario depurative impianto di depurazione e relativi collettori fognari nel comune di Arborea. progetto definitivo collettori fognari

Somma stanziata: € 10.419.517,94

Somma impegnata: € 10.419.517,94

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 9.659.148,52

% realizzato su stanziato: 92,7%

Pagamenti: € 9.659.148,52

% pagato su stanziato: 92,7%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

33 - FD001_a - Risanamento ambientale mediante realizzazione impianto di depurazione centralizzato e collettori fognari nei comuni di Barisardo, Loceri, Cardedu e relative zone a mare - Stralcio funzionale collettori fognari e impianto di depurazione: collettori fognari

Somma stanziata: € 1.998.688,20

Somma impegnata: € 1.998.688,20

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.722.617,11

% realizzato su stanziato: 86,19%

Pagamenti: € 1.722.617,11

% pagato su stanziato: 86,19%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

34 - FD001_b - Risanamento ambientale mediante realizzazione impianto di depurazione centralizzato e collettori fognari nei comuni di Barisardo, Loceri, Cardedu e relative zone a mare - stralcio funzionale collettori fognari e impianto di depurazione: impianto di depurazione

Somma stanziata: € 2.873.566,19

Somma impegnata: € 2.873.566,19

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.451.794,42

% realizzato su stanziato: 85,32%

Pagamenti: € 2.451.794,42

% pagato su stanziato: 85,32%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

35 - FD002 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo S.Pietro al depuratore consortile

Somma stanziata: € 6.468.622,66

Somma impegnata: € 6.468.622,66

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 101.340,37

% realizzato su stanziato: 1,57%

Pagamenti: € 101.340,37

% pagato su stanziato: 1,57%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

36 - FD003 - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari 2° intervento - interventi di attivazione, integrazione ed adeguamento funzionale della rete fognaria nelle zone La Palma, Genneruxi, centro urbano

Somma stanziata: € 15.060.712,65

Somma impegnata: € 15.060.712,65

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 10.881.536,35

% realizzato su stanziato: 72,25%

Pagamenti: € 10.881.536,35

% pagato su stanziato: 72,25%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

37 - FD004 - Risanamento del territorio comunale e tutela della fascia costiera del comune di Budoni - 2° lotto

Somma stanziata: € 7.746.853,49

Somma impegnata: € 7.746.853,49

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 7.461.427,13

% realizzato su stanziato: 96,32%

Pagamenti: € 7.461.427,13

% pagato su stanziato: 96,32%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

38 - FD005 - Risanamento stagni di Cabras, S.Giusta e più mediante realizzazione di opere fognario depurative impianto di depurazione e relativi collettori fognari nel comune di Arborea - progetto definitivo impianto di depurazione

Somma stanziata: € 4.341.853,16

Somma impegnata: € 4.341.853,16

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 4.091.267,91

% realizzato su stanziato: 94,23%

Pagamenti: € 4.091.267,91

% pagato su stanziato: 94,23%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

39 - FD006 - Convogliamento acque reflue dei comuni di Ozieri e Nughedu S. N. all'impianto di depurazione dello ZIR

Somma stanziata: € 3.098.741,39

Somma impegnata: € 3.098.741,39

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.098.741,39

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 3.098.741,39

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

40 - FD007 - Risanamento ambientale mediante collettamento e successiva depurazione dei reflui fognari del territorio del comune di Arzachena

Somma stanziata: € 7.088.085,86

Somma impegnata: € 6.458.085,86

% impegnato su stanziato: 91,11%


Costo realizzato: € 4.569.295,47

% realizzato su stanziato: 64,46%

Pagamenti: € 4.569.295,47

% pagato su stanziato: 64,46%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

41 - FD007_B - Risanamento ambientale mediante collettamento e successiva depurazione dei reflui fognari del territorio del comune di Arzachena -completamento impianto di depurazione

Somma stanziata: € 2.977.555,95

Somma impegnata: € 2.977.555,95

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.172.273,20

% realizzato su stanziato: 72,95%

Pagamenti: € 2.172.273,20

% pagato su stanziato: 72,95%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

42 - FD007_C - Risanamento ambientale mediante collettamento e successiva depurazione dei reflui fognari del territorio comunale di Arzachena - progetto dello schema per l'utilizzo delle acque depurate

Somma stanziata: € 1.998.594,73

Somma impegnata: € 1.998.594,73

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.728.276,54

% realizzato su stanziato: 86,47%

Pagamenti: € 1.728.276,54

% pagato su stanziato: 86,47%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

43 - FD008 - Risanamento del territorio comunale e tutela della fascia costiera del comune di Golfo Aranci

Somma stanziata: € 12.540.690,72

Somma impegnata: € 12.540.690,72

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 11.807.945,95

% realizzato su stanziato: 94,16%

Pagamenti: € 11.807.945,95

% pagato su stanziato: 94,16%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

44 - FD009 - Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari - 2° intervento - interventi di attivazione, integrazione ed adeguamento funzionale della rete fognaria nelle zone Is Mirrionis e San Michele

Somma stanziata: € 4.285.910,09

Somma impegnata: € 4.285.910,09

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.810.294,75

% realizzato su stanziato: 65,57%

Pagamenti: € 2.810.294,75

% pagato su stanziato: 65,57%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

45 - FD010 - Impianto di depurazione dei liquami fognari urbani di Cagliari, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu e Selargius - Essiccatore termico dei fanghi

Somma stanziata: € 4.622.698,73

Somma impegnata: € 4.622.698,73

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.023.392,61

% realizzato su stanziato: 65,4%

Pagamenti: € 3.023.392,61

% pagato su stanziato: 65,4%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

46 - FD012 - Adeguamento strutture depurative ai limiti del Dlgs 152/99 nelle zone a mare di Costa Rey - Cala Sinzias

Somma stanziata: € 3.050.487,68

Somma impegnata: € 3.050.487,68

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.679.901,47

% realizzato su stanziato: 55,07%

Pagamenti: € 1.680.271,86

% pagato su stanziato: 55,08%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

47 - FD012_B - Adeguamento strutture depurative ai limiti del Dlgs 152/99. Progetto esecutivo dei collettori fognari e delle stazioni di sollevamento

Somma stanziata: € 6.976.598,11

Somma impegnata: € 6.976.598,11

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 5.314.419,06

% realizzato su stanziato: 76,17%

Pagamenti: € 5.679.887,75

% pagato su stanziato: 81,41%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

48 - FD012_C - Completamento lavori di adeguamento strutture depurative ai limiti del d. leg. 152/99 nelle zone a mare di Costa Rey-Cala Sinzias

Somma stanziata: € 842.266,11

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Acquisizione autorizzazioni



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

49 - FD013_A - Completamento schema fognario di Nuoro e relativo sistema depurativo - 2° lotto impianto di depurazione Su Tuvu

Somma stanziata: € 17.559.534,57

Somma impegnata: € 17.559.534,57

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 7.718.243,07

% realizzato su stanziato: 43,95%

Pagamenti: € 7.718.243,07

% pagato su stanziato: 43,95%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

50 - FD014 - Completamento dello schema fognario depurativo e riutilizzo delle acque reflue di Santa Teresa Gallura

Somma stanziata: € 6.713.939,69

Somma impegnata: € 6.713.939,69

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.788.294,57

% realizzato su stanziato: 56,42%

Pagamenti: € 3.788.294,57

% pagato su stanziato: 56,42%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

51 - FD015 - Impianto per il trattamento delle acque reflue del centro urbano di Olbia e loro utilizzo per l'irrigazione

Somma stanziata: € 10.491.897,10

Somma impegnata: € 10.491.897,10

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 10.491.897,10

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 10.491.897,10

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

52 - FD016 - Completamento delle fognature foranee e riutilizzo dei reflui

Somma stanziata: € 12.171.422,48

Somma impegnata: € 12.171.422,48

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 8.285.003,85

% realizzato su stanziato: 68,07%

Pagamenti: € 8.285.003,85

% pagato su stanziato: 68,07%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

53 - FD017 - Completamento impianto di depurazione e delle aree connesse 1 lotto funzionale

Somma stanziata: € 2.582.284,50

Somma impegnata: € 2.582.284,50

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.235.102,58

% realizzato su stanziato: 86,56%

Pagamenti: € 2.235.102,58

% pagato su stanziato: 86,56%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

54 - FD018 - Progetto per la realizzazione dello schema fognario-depurativo della fascia costiera di Sorso

Somma stanziata: € 5.164.568,99

Somma impegnata: € 5.164.568,99

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 5.164.568,99

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 5.164.568,99

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato - Da espletare espropri



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

55 - FD019 - Riduzione dell'inquinamento della costa orientale sarda, completamento del sistema fognario depurativo della zona turistica di Posada e riuso delle acque depurate a fini irrigui. 1° stralcio esecutivo

Somma stanziata: € 3.736.049,21

Somma impegnata: € 3.736.049,21

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.617.413,59

% realizzato su stanziato: 96,82%

Pagamenti: € 3.617.413,59

% pagato su stanziato: 96,82%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

56 - FD020 - Risanamento del territorio comunale e tutela della fascia costiera del Comune di Palau

Somma stanziata: € 4.495.999,50

Somma impegnata: € 4.495.999,50

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 4.373.071,32

% realizzato su stanziato: 97,27%

Pagamenti: € 4.373.071,32

% pagato su stanziato: 97,27%

Stato di attuazione: Collaudato - Da espletare espropri



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

57 - FD021 - Lavori di riassetto e recupero Rio Mannu riassetto ambientale del territorio di S.Gavino Monreale e Guspini

Somma stanziata: € 4.673.674,90

Somma impegnata: € 4.673.674,90

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.663.091,04

% realizzato su stanziato: 56,98%

Pagamenti: € 2.663.091,04

% pagato su stanziato: 56,98%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

58 - FD021_B - Opere di completamento lavori di riassetto e recupero Rio Mannu riassetto ambientale del territorio di S.Gavino Monreale e Guspini

Somma stanziata: € 490.894,09

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

59 - FD022 - Adeguamento impianto depurazione comunale di Thiesi

Somma stanziata: € 1.338.846,93

Somma impegnata: € 1.338.846,93

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 472.109,80

% realizzato su stanziato: 35,26%

Pagamenti: € 472.109,80

% pagato su stanziato: 35,26%

Stato di attuazione: Sospeso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

60 - FD_022B - Lavori di adeguamento impianto depurazione comunale di Thiesi - Progetto esecutivo collettore di by-pass

Somma stanziata: € 1.584.820,83

Somma impegnata: € 1.584.820,83

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.167.689,06

% realizzato su stanziato: 73,68%

Pagamenti: € 1.364.010,42

% pagato su stanziato: 86,07%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

61 - RI002 - Lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori ed opere complementari - lotto di completamento

Somma stanziata: € 52.326.639,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

62 - RI004 - Disinquinamento ambientale della città murata nel centro storico di Sassari - lotto di completamento

Somma stanziata: € 3.961.260,78

Somma impegnata: € 3.961.260,78

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.961.260,78

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 3.961.260,78

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Concluso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

63 - RI005 - Progetto per l'adeguamento delle strutture idrico-fognarie del comune di Sassari alla legge Galli ed alle direttive della Comunità Europea - lotto di completamento

Somma stanziata: € 978.513,60

Somma impegnata: € 978.513,60

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 978.513,60

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 902.298,79

% pagato su stanziato: 92,21%

Stato di attuazione:



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

64 - RI048 - Schema n. 37 "Santu Miali" - progetto esecutivo completamento schema

Somma stanziata: € 6.556.057,90

Somma impegnata: € 6.420.924,15

% impegnato su stanziato: 97,94%


Costo realizzato: € 6.419.047,17

% realizzato su stanziato: 97,91%

Pagamenti: € 5.612.517,25

% pagato su stanziato: 85,61%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

65 - RI049 - Condotte di collegamento tra il potabilizzatore ed il serbatoio di Monte Oro e del serbatoio di Via Milano con il serbatoio di Serra Secca

Somma stanziata: € 5.147.482,79

Somma impegnata: € 4.943.656,38

% impegnato su stanziato: 96,04%


Costo realizzato: € 4.916.286,29

% realizzato su stanziato: 95,51%

Pagamenti: € 4.687.703,27

% pagato su stanziato: 91,07%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

66 - RI050 - Schema n.20 "Bau Pirastu" - Progetto esecutivo tronco da Bau Pirastu ad Abbasanta con diramazione per Sant'Agostino ed Abbasanta

Somma stanziata: € 4.364.568,99

Somma impegnata: € 4.319.621,22

% impegnato su stanziato: 98,97%


Costo realizzato: € 4.249.568,99

% realizzato su stanziato: 97,37%

Pagamenti: € 3.879.547,67

% pagato su stanziato: 88,89%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

67 - RI051 - Schemi nn.45-49 "Sulcis Nord-Sud" - Progetto esecutivo della diramazione per Gonnese

Somma stanziata: € 4.648.112,09

Somma impegnata: € 4.420.975,55

% impegnato su stanziato: 95,11%


Costo realizzato: € 4.416.112,09

% realizzato su stanziato: 95,01%

Pagamenti: € 3.952.641,07

% pagato su stanziato: 85,04%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

68 - RI052 - Schema n.27 "Mandrinas" - Progetto esecutivo dell'acquedotto del Mandrinas

Somma stanziata: € 2.082.284,50

Somma impegnata: € 1.863.025,00

% impegnato su stanziato: 89,47%


Costo realizzato: € 1.839.733,98

% realizzato su stanziato: 88,35%

Pagamenti: € 1.689.733,98

% pagato su stanziato: 81,15%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

69 - RI053 - Schema n.7 "Bidighinzu" - Diramazione per Osilo dal serbatoio di Serra Secca

Somma stanziata: € 2.162.284,50

Somma impegnata: € 2.079.546,07

% impegnato su stanziato: 96,17%


Costo realizzato: € 2.062.284,50

% realizzato su stanziato: 95,38%

Pagamenti: € 1.901.862,76

% pagato su stanziato: 87,96%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

70 - RI054 - Schema n.31 "Tirso" - Progetto esecutivo ramo Serralonga - partitore Marrubiu

Somma stanziata: € 6.329.137,98

Somma impegnata: € 6.012.849,50

% impegnato su stanziato: 95%


Costo realizzato: € 6.012.687,98

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 5.479.888,15

% pagato su stanziato: 86,58%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

71 - RI055 - Schemi 46-39 "Cagliari sud-orientale " - progetto per la realizzazione delle condotte principali di avvicinamento per le zone costiere di Sinnai e Maracalagonis

Somma stanziata: € 1.807.599,15

Somma impegnata: € 1.740.366,20

% impegnato su stanziato: 96,28%


Costo realizzato: € 1.723.699,15

% realizzato su stanziato: 95,36%

Pagamenti: € 1.663.549,69

% pagato su stanziato: 92,03%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

72 - RI056 - Acquedotto della Barbagia e del Mandrolisai - Opere di completamento

Somma stanziata: € 782.913,80

Somma impegnata: € 747.748,79

% impegnato su stanziato: 95,51%


Costo realizzato: € 743.913,80

% realizzato su stanziato: 95,02%

Pagamenti: € 612.523,20

% pagato su stanziato: 78,24%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

73 - RI058.001 - Comune di Abbasanta - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.969.000,00

Somma impegnata: € 1.905.162,72

% impegnato su stanziato: 96,76%


Costo realizzato: € 1.897.029,75

% realizzato su stanziato: 96,34%

Pagamenti: € 1.897.029,75

% pagato su stanziato: 96,34%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

74 - RI058.002E - Comune di Allai - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 140.453,51

Somma impegnata: € 140.453,51

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 140.453,51

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 140.453,51

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

75 - RI058.003E - Comune di Arborea - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 674.591,97

Somma impegnata: € 674.591,97

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 674.591,97

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 674.227,87

% pagato su stanziato: 99,95%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

76 - RI058.004 - Comune di Ardauli - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 252.000,00

Somma impegnata: € 251.637,95

% impegnato su stanziato: 99,86%


Costo realizzato: € 251.637,95

% realizzato su stanziato: 99,86%

Pagamenti: € 251.637,95

% pagato su stanziato: 99,86%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

77 - RI058.005 - Comune di Arzana - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 186.581,09

Somma impegnata: € 186.581,09

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 186.581,09

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 186.581,09

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

78 - RI058.006 - Comune di Baunei - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 709.352,16

Somma impegnata: € 709.352,16

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 709.352,16

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 700.591,93

% pagato su stanziato: 98,77%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

79 - RI058.007E - Comune di Benetutti - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 72.410,39

Somma impegnata: € 72.410,39

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 72.410,39

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 72.410,39

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

80 - RI058.008 - Comune di Bidonì - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 72.729,76

Somma impegnata: € 72.724,76

% impegnato su stanziato: 99,99%


Costo realizzato: € 72.369,42

% realizzato su stanziato: 99,5%

Pagamenti: € 72.369,42

% pagato su stanziato: 99,5%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

81 - RI058.009E - Comune di Bolotana - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.146.452,14

Somma impegnata: € 1.146.452,14

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.089.129,53

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 967.768,46

% pagato su stanziato: 84,41%

Stato di attuazione: Concluso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

82 - RI058.010E - Comune di Bono - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 479.772,76

Somma impegnata: € 479.772,76

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 479.772,76

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 457.498,51

% pagato su stanziato: 95,36%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

83 - RI058.011E - Comune di Bonorva - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 577.423,83

Somma impegnata: € 577.423,83

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 577.423,83

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 207.533,49

% pagato su stanziato: 35,94%

Stato di attuazione: Concluso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

84 - RI058.012E - Comune di Borutta - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 365.534,87

Somma impegnata: € 365.534,87

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 365.534,87

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 359.439,09

% pagato su stanziato: 98,33%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

85 - RI058.013E - Comune di Bottidda - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 626.137,89

Somma impegnata: € 626.137,89

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 626.137,89

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 411.377,83

% pagato su stanziato: 65,7%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

86 - RI058.014E - Comune di Bultei - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 763.812,37

Somma impegnata: € 763.812,37

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 763.812,37

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 330.766,45

% pagato su stanziato: 43,3%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

87 - RI058.015 - Comune di Burcei - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 570.831,85

Somma impegnata: € 542.831,85

% impegnato su stanziato: 95,09%


Costo realizzato: € 542.831,85

% realizzato su stanziato: 95,09%

Pagamenti: € 358.396,28

% pagato su stanziato: 62,78%

Stato di attuazione: Concluso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

88 - RI058.016 - Comune di Cagliari - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 5.480.986,58

Somma impegnata: € 5.187.505,07

% impegnato su stanziato: 94,65%


Costo realizzato: € 2.532.001,80

% realizzato su stanziato: 46,2%

Pagamenti: € 2.532.001,80

% pagato su stanziato: 46,2%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

89 - RI058.017E - Comune di Calasetta - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 471.074,68

Somma impegnata: € 471.074,68

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 471.074,68

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 375.550,49

% pagato su stanziato: 79,72%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

90 - RI058.018E - Comune di Capoterra - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.604.687,16

Somma impegnata: € 1.591.486,68

% impegnato su stanziato: 99,18%


Costo realizzato: € 1.589.851,24

% realizzato su stanziato: 99,08%

Pagamenti: € 666.283,56

% pagato su stanziato: 41,52%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

91 - RI058.020E - Comune di Cargeghe - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 193.645,80

Somma impegnata: € 193.195,69

% impegnato su stanziato: 99,77%


Costo realizzato: € 193.195,69

% realizzato su stanziato: 99,77%

Pagamenti: € 192.550,80

% pagato su stanziato: 99,43%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

92 - RI058.021E - Comune di Carloforte - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.526.679,12

Somma impegnata: € 1.526.340,06

% impegnato su stanziato: 99,98%


Costo realizzato: € 1.526.340,06

% realizzato su stanziato: 99,98%

Pagamenti: € 1.526.340,06

% pagato su stanziato: 99,98%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

93 - RI058.022E - Comune di Castelsardo - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 637.106,97

Somma impegnata: € 637.106,97

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 636.656,97

% realizzato su stanziato: 99,93%

Pagamenti: € 311.526,79

% pagato su stanziato: 48,9%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

94 - RI058.023 - Comune di Chiaramonti - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 467.516,06

Somma impegnata: € 466.364,29

% impegnato su stanziato: 99,75%


Costo realizzato: € 457.516,06

% realizzato su stanziato: 97,86%

Pagamenti: € 457.516,06

% pagato su stanziato: 97,86%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

95 - RI058.024E - Comune di Cossoine - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 371.039,61

Somma impegnata: € 367.318,45

% impegnato su stanziato: 99%


Costo realizzato: € 367.318,45

% realizzato su stanziato: 99%

Pagamenti: € 366.970,81

% pagato su stanziato: 98,9%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

96 - RI058.025E - Comune di Cuglieri - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 650.717,67

Somma impegnata: € 650.717,64

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 650.716,67

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 604.499,30

% pagato su stanziato: 92,9%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

97 - RI058.026E - Comune di Decimomannu - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.277.042,12

Somma impegnata: € 1.277.042,12

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.277.042,12

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.269.228,24

% pagato su stanziato: 99,39%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

98 - RI058.027 - Comune di Dolianova - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 374.393,29

Somma impegnata: € 374.393,29

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 374.393,29

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 362.400,83

% pagato su stanziato: 96,8%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

99 - RI058.028E - Comune di Dorgali - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.236.201,85

Somma impegnata: € 1.236.201,85

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.236.201,85

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.236.201,85

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

100 - RI058.029 - Comune di Erula - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 129.291,34

Somma impegnata: € 129.291,34

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 129.291,34

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 127.117,07

% pagato su stanziato: 98,32%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

101 - RI058.030E - Comune di Escalaplano - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 382.712,48

Somma impegnata: € 382.343,64

% impegnato su stanziato: 99,9%


Costo realizzato: € 366.500,00

% realizzato su stanziato: 95,76%

Pagamenti: € 263.383,21

% pagato su stanziato: 68,82%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

102 - RI058.031E - Comune di Fordongianus - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 495.280,96

Somma impegnata: € 495.280,96

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 495.209,43

% realizzato su stanziato: 99,99%

Pagamenti: € 495.209,43

% pagato su stanziato: 99,99%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

103 - RI058.032E - Comune di Genoni - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 242.147,00

Somma impegnata: € 242.147,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 242.147,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 241.496,42

% pagato su stanziato: 99,73%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

104 - RI058.033E - Comune di Genuri - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 132.397,81

Somma impegnata: € 132.397,81

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 132.397,81

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 132.397,81

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

105 - RI058.034 - Comune di Gergei - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 49.000,00

Somma impegnata: € 49.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 49.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 49.000,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

106 - RI058.035E - Comune di Ghilarza - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 471.392,84

Somma impegnata: € 471.392,84

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 471.392,84

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 436.057,37

% pagato su stanziato: 92,5%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

107 - RI058.036 - Comune di Giave - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 97.000,00

Somma impegnata: € 97.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 97.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 97.000,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

108 - RI058.037E - Comune di Giba - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 565.492,34

Somma impegnata: € 565.492,34

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 565.492,34

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 456.938,69

% pagato su stanziato: 80,8%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

109 - RI058.038E - Comune di Gonnosfanadiga - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 995.590,61

Somma impegnata: € 976.750,70

% impegnato su stanziato: 98,11%


Costo realizzato: € 975.644,22

% realizzato su stanziato: 98%

Pagamenti: € 975.644,22

% pagato su stanziato: 98%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

110 - RI058.039E - Comune di Irgoli - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 417.112,96

Somma impegnata: € 417.112,96

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 417.112,96

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 409.702,41

% pagato su stanziato: 98,22%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

111 - RI058.040E - Comune di Isili - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 582.169,77

Somma impegnata: € 582.169,77

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 582.169,77

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 582.168,02

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

112 - RI058.041E - Comune di Ittiri - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 486.501,63

Somma impegnata: € 486.501,63

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 464.478,75

% realizzato su stanziato: 95,47%

Pagamenti: € 446.847,22

% pagato su stanziato: 91,85%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

113 - RI058.042 - Comune di La Maddalena - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 2.442.108,36

Somma impegnata: € 2.214.242,66

% impegnato su stanziato: 90,67%


Costo realizzato: € 1.129.494,51

% realizzato su stanziato: 46,25%

Pagamenti: € 1.129.494,51

% pagato su stanziato: 46,25%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

114 - RI058.043 - Comune di Laconi - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 237.696,98

Somma impegnata: € 237.696,98

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 237.696,98

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 237.696,98

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

115 - RI058.044E - Comune di Laerru - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 264.238,40

Somma impegnata: € 251.026,49

% impegnato su stanziato: 95%


Costo realizzato: € 251.026,49

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 191.123,24

% pagato su stanziato: 72,33%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

116 - RI058.045E - Comune di Lanusei - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 2.776.516,00

Somma impegnata: € 2.708.289,48

% impegnato su stanziato: 97,54%


Costo realizzato: € 2.637.690,20

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 2.493.209,37

% pagato su stanziato: 89,8%

Stato di attuazione: Concluso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

117 - RI058.046 - Comune di Lodè - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 273.000,00

Somma impegnata: € 273.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 273.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 273.000,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

118 - RI058.047E - Comune di Lunamatrona - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 403.705,26

Somma impegnata: € 403.705,26

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 403.705,26

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 403.705,26

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

119 - RI058.048E - Comune di Macomer - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.149.968,33

Somma impegnata: € 1.095.198,41

% impegnato su stanziato: 95,24%


Costo realizzato: € 1.095.198,41

% realizzato su stanziato: 95,24%

Pagamenti: € 1.095.198,41

% pagato su stanziato: 95,24%

Stato di attuazione: Concluso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

120 - RI058.049 - Comune di Mandas - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 309.000,00

Somma impegnata: € 309.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 293.551,00

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 211.331,69

% pagato su stanziato: 68,39%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

121 - RI058.050E - Comune di Mara - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 274.338,17

Somma impegnata: € 274.338,17

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 274.338,17

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 231.964,92

% pagato su stanziato: 84,55%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

122 - RI058.051 - Comune di Marrubiu - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 199.684,96

Somma impegnata: € 199.684,96

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 199.684,96

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 199.673,43

% pagato su stanziato: 99,99%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

123 - RI058.052 - Comune di Martis - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 244.724,67

Somma impegnata: € 244.724,67

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 244.724,67

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 244.724,67

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

124 - RI058.053E - Comune di Masullas - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 496.943,93

Somma impegnata: € 496.943,93

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 496.943,93

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 496.943,93

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

125 - RI058.054E - Comune di Milis - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 342.862,66

Somma impegnata: € 342.862,66

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 342.862,66

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 342.862,66

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

126 - RI058.055 - Comune di Mogorella - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 63.926,00

Somma impegnata: € 63.926,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 63.926,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 63.926,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

127 - RI058.057 - Comune di Monastir - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 171.159,64

Somma impegnata: € 171.159,64

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 171.159,64

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 171.159,64

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

128 - RI058.058 - Comune di Monserrato - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.666.505,11

Somma impegnata: € 1.647.481,02

% impegnato su stanziato: 98,86%


Costo realizzato: € 1.583.179,85

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 1.583.179,85

% pagato su stanziato: 95%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

129 - RI058.059E - Comune di Montresta - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 225.125,67

Somma impegnata: € 225.125,67

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 225.125,67

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 182.631,81

% pagato su stanziato: 81,12%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

130 - RI058.060E - Comune di Muros - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 271.134,08

Somma impegnata: € 271.134,08

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 271.134,08

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 271.134,08

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

131 - RI058.061 - Comune di Narcao - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 152.984,00

Somma impegnata: € 152.984,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 152.984,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 152.984,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

132 - RI058.063E - Comune di Nulvi - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 268.908,51

Somma impegnata: € 268.908,51

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 268.908,51

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 193.572,30

% pagato su stanziato: 71,98%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

133 - RI058.064E - Comune di Nuraminis - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 581.735,27

Somma impegnata: € 579.256,43

% impegnato su stanziato: 99,57%


Costo realizzato: € 553.735,27

% realizzato su stanziato: 95,19%

Pagamenti: € 544.444,76

% pagato su stanziato: 93,59%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

134 - RI058.065E - Comune di Nurri - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 499.137,94

Somma impegnata: € 495.792,10

% impegnato su stanziato: 99,33%


Costo realizzato: € 491.125,54

% realizzato su stanziato: 98,39%

Pagamenti: € 491.125,54

% pagato su stanziato: 98,39%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

135 - RI058.066E - Comune di Oliena - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.054.900,17

Somma impegnata: € 1.054.900,17

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.054.900,17

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 880.444,43

% pagato su stanziato: 83,46%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

136 - RI058.067E - Comune di Ollastra - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 599.361,20

Somma impegnata: € 599.361,20

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 599.361,20

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 599.361,20

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

137 - RI058.068 - Comune di Ollolai - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 74.000,00

Somma impegnata: € 65.544,38

% impegnato su stanziato: 88,57%


Costo realizzato: € 43.776,11

% realizzato su stanziato: 59,16%

Pagamenti: € 43.776,11

% pagato su stanziato: 59,16%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

138 - RI058.069E - Comune di Orgosolo - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 730.428,29

Somma impegnata: € 730.428,29

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 719.951,55

% realizzato su stanziato: 98,57%

Pagamenti: € 719.951,55

% pagato su stanziato: 98,57%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

139 - RI058.070E - Comune di Orosei - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.144.835,75

Somma impegnata: € 1.144.835,75

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.144.835,75

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.144.835,75

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

140 - RI058.071 - Comune di Orune - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 288.746,73

Somma impegnata: € 288.746,73

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 282.395,31

% realizzato su stanziato: 97,8%

Pagamenti: € 282.395,31

% pagato su stanziato: 97,8%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

141 - RI058.072E - Comune di Ozieri - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.174.381,81

Somma impegnata: € 1.174.381,81

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.174.381,81

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.174.381,81

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

142 - RI058.073E - Comune di Pabillonis - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 228.113,44

Somma impegnata: € 228.113,44

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 228.113,44

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 228.113,44

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

143 - RI058.074E - Comune di Palmas Arborea - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 241.915,21

Somma impegnata: € 241.915,21

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 241.915,21

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 241.915,21

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

144 - RI058.076E - Comune di Perfugas - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 586.620,58

Somma impegnata: € 586.620,58

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 557.289,56

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 501.459,68

% pagato su stanziato: 85,48%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

145 - RI058.077 - Comune di Ploaghe - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 545.556,24

Somma impegnata: € 545.556,24

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 543.417,95

% realizzato su stanziato: 99,61%

Pagamenti: € 491.943,68

% pagato su stanziato: 90,17%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

146 - RI058.078E - Comune di Portoscuso - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.271.822,98

Somma impegnata: € 1.262.407,06

% impegnato su stanziato: 99,26%


Costo realizzato: € 1.243.587,62

% realizzato su stanziato: 97,78%

Pagamenti: € 1.243.587,62

% pagato su stanziato: 97,78%

Stato di attuazione: Concluso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

147 - RI058.079 - Comune di Porto Torres - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.571.449,30

Somma impegnata: € 1.571.449,30

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.571.449,30

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.571.449,30

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

148 - RI058.080E - Comune di Pozzomaggiore - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 363.610,25

Somma impegnata: € 363.610,25

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 345.430,25

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 343.351,34

% pagato su stanziato: 94,43%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

149 - RI058.081E - Comune di Pula - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 782.385,75

Somma impegnata: € 782.385,75

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 782.385,75

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 703.771,28

% pagato su stanziato: 89,95%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

150 - RI058.083E - Comune di Romana - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 365.758,43

Somma impegnata: € 365.758,43

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 358.787,59

% realizzato su stanziato: 98,09%

Pagamenti: € 315.429,94

% pagato su stanziato: 86,24%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

151 - RI058.084E - Comune di Ruinas - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 397.118,45

Somma impegnata: € 397.118,45

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 397.118,45

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 397.118,45

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

152 - RI058.085E - Comune di Sant'Antioco - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 834.183,95

Somma impegnata: € 834.183,95

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 823.558,99

% realizzato su stanziato: 98,73%

Pagamenti: € 823.558,99

% pagato su stanziato: 98,73%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

153 - RI058.086 - Comune di Santa Maria Coghinas - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 292.419,39

Somma impegnata: € 292.419,39

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 292.419,39

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 292.419,39

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

154 - RI058.087 - Comune di san Nicolò Gerrei - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 127.083,56

Somma impegnata: € 121.020,79

% impegnato su stanziato: 95,23%


Costo realizzato: € 120.776,44

% realizzato su stanziato: 95,04%

Pagamenti: € 120.776,44

% pagato su stanziato: 95,04%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

155 - RI058.088E - Comune di Samassi - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 513.192,97

Somma impegnata: € 513.192,97

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 513.192,97

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 513.192,97

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

156 - RI058.089E - Comune di Samatzai - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 359.524,15

Somma impegnata: € 359.524,15

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 358.707,60

% realizzato su stanziato: 99,77%

Pagamenti: € 358.140,35

% pagato su stanziato: 99,62%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

157 - RI058.090E - Comune di San Gavino Monreale - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 2.126.112,73

Somma impegnata: € 2.126.112,73

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.126.112,73

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.990.562,13

% pagato su stanziato: 93,62%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

158 - RI058.091E - Comune di San Nicolò d'Arcidano - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 482.132,94

Somma impegnata: € 482.132,94

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 482.132,94

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 482.132,94

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

159 - RI058.092E - Comune di San Sperate - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 442.337,80

Somma impegnata: € 442.337,80

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 442.337,80

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 442.337,80

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

160 - RI058.093E - Comune di San Vito - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 660.361,94

Somma impegnata: € 660.361,94

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 660.361,94

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 660.361,94

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

161 - RI058.094E - Comune di Sanluri - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.309.643,38

Somma impegnata: € 1.309.643,38

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.280.952,19

% realizzato su stanziato: 97,81%

Pagamenti: € 1.280.952,19

% pagato su stanziato: 97,81%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

162 - RI058.095E - Comune di Santa Giusta - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 512.259,64

Somma impegnata: € 512.259,64

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 512.259,64

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 512.259,64

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

163 - RI058.096 - Comune di Sant'anna Arresi - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 368.984,74

Somma impegnata: € 361.724,20

% impegnato su stanziato: 98,03%


Costo realizzato: € 360.971,65

% realizzato su stanziato: 97,83%

Pagamenti: € 360.971,65

% pagato su stanziato: 97,83%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

164 - RI058.097 - Comune di Sassari - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 3.850.762,31

Somma impegnata: € 3.307.264,98

% impegnato su stanziato: 85,89%


Costo realizzato: € 2.095.687,45

% realizzato su stanziato: 54,42%

Pagamenti: € 2.095.687,45

% pagato su stanziato: 54,42%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

165 - RI058.098E - Comune di Scano di Montiferro - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 561.162,74

Somma impegnata: € 535.442,39

% impegnato su stanziato: 95,42%


Costo realizzato: € 533.104,60

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 533.104,60

% pagato su stanziato: 95%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

166 - RI058.099E - Comune di Sedini - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 376.878,30

Somma impegnata: € 376.878,30

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 376.878,30

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 376.878,30

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

167 - RI058.100 - Comune di Selargius - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 548.132,68

Somma impegnata: € 548.132,68

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 548.132,68

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 548.132,41

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

168 - RI058.101E - Comune di Selegas - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 492.747,42

Somma impegnata: € 492.690,44

% impegnato su stanziato: 99,99%


Costo realizzato: € 492.689,20

% realizzato su stanziato: 99,99%

Pagamenti: € 318.008,17

% pagato su stanziato: 64,54%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

169 - RI058.102 - Comune di Seneghe - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 84.147,83

Somma impegnata: € 82.517,83

% impegnato su stanziato: 98,06%


Costo realizzato: € 82.517,83

% realizzato su stanziato: 98,06%

Pagamenti: € 64.037,78

% pagato su stanziato: 76,1%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

170 - RI058.103E - Comune di Sennori - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.077.397,17

Somma impegnata: € 1.069.335,62

% impegnato su stanziato: 99,25%


Costo realizzato: € 1.069.335,62

% realizzato su stanziato: 99,25%

Pagamenti: € 1.030.077,29

% pagato su stanziato: 95,61%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

171 - RI058.104 - Comune di Senorbì - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 447.869,28

Somma impegnata: € 447.869,28

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 437.029,33

% realizzato su stanziato: 97,58%

Pagamenti: € 437.029,33

% pagato su stanziato: 97,58%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

172 - RI058.105E - Comune di Serramanna - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.370.282,71

Somma impegnata: € 1.370.282,71

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.370.282,71

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.261.556,98

% pagato su stanziato: 92,07%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

173 - RI058.106E - Comune di Serrenti - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 198.705,53

Somma impegnata: € 198.705,53

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 198.705,53

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 198.705,53

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

174 - RI058.107E - Comune di Sestu - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.460.440,97

Somma impegnata: € 1.460.440,97

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.429.056,95

% realizzato su stanziato: 97,85%

Pagamenti: € 1.429.056,95

% pagato su stanziato: 97,85%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

175 - RI058.108E - Comune di Setzu - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 39.525,26

Somma impegnata: € 39.525,26

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 39.525,26

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 39.525,26

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

176 - RI058.109E - Comune di Siamanna - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 417.043,46

Somma impegnata: € 417.043,46

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 417.043,46

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 417.043,46

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

177 - RI058.110 - Comune di Silanus - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 34.417,27

Somma impegnata: € 34.417,27

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 34.417,27

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 34.417,27

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

178 - RI058.111E - Comune di Silius - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 591.111,93

Somma impegnata: € 591.111,93

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 591.111,93

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 522.136,56

% pagato su stanziato: 88,33%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

179 - RI058.112E - Comune di Simaxis - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 474.187,11

Somma impegnata: € 474.187,11

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 474.187,11

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 474.187,11

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

180 - RI058.113E - Comune di Sinnai - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 352.236,15

Somma impegnata: € 352.236,15

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 352.236,15

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 352.236,15

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

181 - RI058.114E - Comune di Siris - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 160.762,31

Somma impegnata: € 160.762,31

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 160.762,31

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 160.762,31

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

182 - RI058.115 - Comune di Sorradile - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: €41.125,10

Somma impegnata: €41.125,10

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: €41.125,10

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: €41.125,10

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

183 - RI058.116E - Comune di Stintino - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 496.225,24

Somma impegnata: € 496.225,24

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 473.038,38

% realizzato su stanziato: 95,33%

Pagamenti: € 473.804,89

% pagato su stanziato: 95,48%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

184 - RI058.117E - Comune di Suni - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 194.148,86

Somma impegnata: € 194.148,85

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 184.441,42

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 88.858,04

% pagato su stanziato: 45,77%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

185 - RI058.118E - Comune di Tertenia - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.067.000,00

Somma impegnata: € 1.015.782,82

% impegnato su stanziato: 95,2%


Costo realizzato: € 1.015.782,82

% realizzato su stanziato: 95,2%

Pagamenti: € 792.511,23

% pagato su stanziato: 74,27%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

186 - RI058.119E - Comune di Tonara - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 379.359,12

Somma impegnata: € 379.359,12

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 379.359,12

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 268.646,73

% pagato su stanziato: 70,82%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

187 - RI058.120 - Comune di Torralba - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.316.696,55

Somma impegnata: € 1.316.631,84

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.251.696,55

% realizzato su stanziato: 95,06%

Pagamenti: € 1.208.981,58

% pagato su stanziato: 91,82%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

188 - RI058.121E - Comune di Tortoli - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.479.655,68

Somma impegnata: € 1.477.923,88

% impegnato su stanziato: 99,88%


Costo realizzato: € 1.477.126,68

% realizzato su stanziato: 99,83%

Pagamenti: € 1.477.126,68

% pagato su stanziato: 99,83%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

189 - RI058.122E - Comune di Tramatzza - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 497.359,08

Somma impegnata: € 497.359,08

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 497.359,08

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 497.359,08

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

190 - RI058.123 - Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 678.528,81

Somma impegnata: € 678.528,81

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 661.137,59

% realizzato su stanziato: 97,44%

Pagamenti: € 661.137,59

% pagato su stanziato: 97,44%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

191 - RI058.124E - Comune di Uras - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 664.254,90

Somma impegnata: € 664.254,90

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 664.254,90

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 658.719,47

% pagato su stanziato: 99,17%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

192 - RI058.125E - Comune di Uri - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.179.683,94

Somma impegnata: € 1.179.683,94

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.179.683,94

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.093.089,66

% pagato su stanziato: 92,66%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

193 - RI058.126E - Comune di Usini - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 144.315,14

Somma impegnata: € 144.315,14

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 144.315,14

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 144.315,14

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

194 - RI058.127E - Comune di Uta - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 595.037,61

Somma impegnata: € 594.037,59

% impegnato su stanziato: 99,83%


Costo realizzato: € 589.728,57

% realizzato su stanziato: 99,11%

Pagamenti: € 589.728,57

% pagato su stanziato: 99,11%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

195 - RI058.128E - Comune di Vallermosa - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 347.624,51

Somma impegnata: € 347.624,51

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 347.624,51

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 318.221,75

% pagato su stanziato: 91,54%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

196 - RI058.129E - Comune di Villa Verde - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 194.976,03

Somma impegnata: € 194.976,03

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 194.976,03

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 194.976,03

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

197 - RI058.130 - Comune di Villanova Tulo - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 156.564,60

Somma impegnata: € 156.564,60

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 154.568,55

% realizzato su stanziato: 98,73%

Pagamenti: € 138.113,40

% pagato su stanziato: 88,21%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

198 - RI058.131E - Comune di Villaputzu - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 972.646,75

Somma impegnata: € 969.132,25

% impegnato su stanziato: 99,64%


Costo realizzato: € 969.132,25

% realizzato su stanziato: 99,64%

Pagamenti: € 903.709,99

% pagato su stanziato: 92,91%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

199 - RI058.132 - Comune di Villasor - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 124.000,00

Somma impegnata: € 123.276,76

% impegnato su stanziato: 99,42%


Costo realizzato: € 123.276,76

% realizzato su stanziato: 99,42%

Pagamenti: € 101.943,50

% pagato su stanziato: 82,21%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

200 - RI058.133E - Comune di Zeddiani - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 397.931,50

Somma impegnata: € 397.931,50

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 397.931,50

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 397.931,50

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

201 - RI058.134E - Comune di Zerfaliu - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 277.105,67

Somma impegnata: € 277.105,67

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 277.105,67

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 277.105,67

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

202 - RI058.19_1 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 234.885,54

Somma impegnata: € 234.885,54

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 234.271,09

% realizzato su stanziato: 99,74%

Pagamenti: € 234.271,09

% pagato su stanziato: 99,74%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

203 - RI058.19_2 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 95.617,38

Somma impegnata: € 95.066,96

% impegnato su stanziato: 99,42%


Costo realizzato: € 94.762,55

% realizzato su stanziato: 99,11%

Pagamenti: € 94.762,55

% pagato su stanziato: 99,11%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

204 - RI058.19_3 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 80.954,29

Somma impegnata: € 80.954,29

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 77.141,88

% realizzato su stanziato: 95,29%

Pagamenti: € 77.141,88

% pagato su stanziato: 95,29%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

205 - RI058.19_4 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 5.496.673,79

Somma impegnata: € 5.411.901,47

% impegnato su stanziato: 98,46%


Costo realizzato: € 4.924.386,75

% realizzato su stanziato: 89,59%

Pagamenti: € 4.924.386,75

% pagato su stanziato: 89,59%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

206 - RI058.19_5 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 228.689,94

Somma impegnata: € 228.689,94

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 217.255,45

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 209.797,85

% pagato su stanziato: 91,74%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

207 - RI058.19_6 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 57.160,10

Somma impegnata: € 56.691,16

% impegnato su stanziato: 99,18%


Costo realizzato: € 56.690,92

% realizzato su stanziato: 99,18%

Pagamenti: € 56.690,92

% pagato su stanziato: 99,18%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

208 - RI058.19_7 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 217.557,49

Somma impegnata: € 217.557,49

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 217.557,49

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 217.557,49

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

209 - RI058.56_1 - Comune di Mogoro - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 538.147,19

Somma impegnata: € 525.019,27

% impegnato su stanziato: 97,56%


Costo realizzato: € 512.547,19

% realizzato su stanziato: 95,24%

Pagamenti: € 512.547,19

% pagato su stanziato: 95,24%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

210 - RI058.56_2 - Comune di Mogoro - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 781.723,95

Somma impegnata: € 781.723,95

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 781.723,95

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 701.641,24

% pagato su stanziato: 89,76%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

211 - RI058.62_1 - Comune di Nughedu San Nicolò - riqualificazione della rete idrica URBANA - 1° lotto

Somma stanziata: € 45.892,69

Somma impegnata: € 43.868,54

% impegnato su stanziato: 95,59%


Costo realizzato: € 43.692,69

% realizzato su stanziato: 95,21%

Pagamenti: € 38.721,63

% pagato su stanziato: 84,37%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

212 - RI058.62_2 - Comune di Nughedu San Nicolò - riqualificazione della rete idrica URBANA - 2° lotto

Somma stanziata: € 176.656,63

Somma impegnata: € 176.656,63

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 167.823,80

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 114.322,77

% pagato su stanziato: 64,71%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

213 - RI058.75_1 - Comune di Pattada - riqualificazione della rete idrica urbana - 1° lotto

Somma stanziata: € 52.305,36

Somma impegnata: € 52.305,36

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 52.305,36

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 52.305,36

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

214 - RI058.75_2 - Comune di Pattada - riqualificazione della rete idrica urbana - 2° lotto

Somma stanziata: € 403.694,64

Somma impegnata: € 403.694,64

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 403.694,64

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 399.438,28

% pagato su stanziato: 98,95%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

215 - RI058.82_1 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.418.332,04

Somma impegnata: € 1.291.955,37

% impegnato su stanziato: 91,09%


Costo realizzato: € 1.275.667,53

% realizzato su stanziato: 89,94%

Pagamenti: € 1.275.667,53

% pagato su stanziato: 89,94%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

216 - RI058.82_2 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.655.235,98

Somma impegnata: € 1.372.855,66

% impegnato su stanziato: 82,94%


Costo realizzato: € 1.030.824,21

% realizzato su stanziato: 62,28%

Pagamenti: € 1.030.824,21

% pagato su stanziato: 62,28%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

217 - RI058.82_3 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.697.885,01

Somma impegnata: € 1.468.951,15

% impegnato su stanziato: 86,52%


Costo realizzato: € 1.059.799,24

% realizzato su stanziato: 62,42%

Pagamenti: € 1.059.799,24

% pagato su stanziato: 62,42%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

218 - RI058.82_4 - Comune di Quartu Sant'Elena - riqualificazione della rete idrica urbana

Somma stanziata: € 1.649.546,97

Somma impegnata: € 1.413.655,87

% impegnato su stanziato: 85,7%


Costo realizzato: € 1.413.655,87

% realizzato su stanziato: 85,7%

Pagamenti: € 1.384.647,46

% pagato su stanziato: 83,94%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

219 - RI059 - Schema N.P.R.G.A. N. 10 Goceano - diramazione per Buddusò e Orune

Somma stanziata: € 4.648.112,10

Somma impegnata: € 3.154.594,29

% impegnato su stanziato: 67,87%


Costo realizzato: € 2.097.754,07

% realizzato su stanziato: 45,13%

Pagamenti: € 1.597.753,99

% pagato su stanziato: 34,37%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

220 - RI060 - Schema N. 13 DEL P.R.G.A.: Completamento dell'acquedotto del Cedrino - diramazione per Calagonone

Somma stanziata: € 1.391.711,30

Somma impegnata: € 1.391.711,30

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.331.057,88

% realizzato su stanziato: 95,64%

Pagamenti: € 1.187.764,46

% pagato su stanziato: 85,35%

Stato di attuazione: Concluso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

221 - RI061 - Schema N. 14 DEL P.R.G.A.- interconnessione idraulica serbatoi Govossai e Olai e recupero acque

Somma stanziata: € 1.771.772,49

Somma impegnata: € 1.771.772,49

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.771.772,49

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.697.254,58

% pagato su stanziato: 95,79%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

222 - RI062 - Schemi N.P.R.G.A. nn.32-33-34 "Sarcidano Laconi Nurallao Nuragus" - rifacimento alcuni tratti di condotte

Somma stanziata: € 2.582.284,50

Somma impegnata: € 1.848.940,57

% impegnato su stanziato: 71,6%


Costo realizzato: € 1.624.374,87

% realizzato su stanziato: 62,9%

Pagamenti: € 1.024.374,87

% pagato su stanziato: 39,67%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

223 - RI063 - Schema N. 13 DEL P.R.G.A. - condotta adduttrice per Galtelli e opere connesse di adeguamento

Somma stanziata: € 1.337.300,23

Somma impegnata: € 1.337.300,23

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.311.264,67

% realizzato su stanziato: 98,05%

Pagamenti: € 1.169.999,02

% pagato su stanziato: 87,49%

Stato di attuazione: Concluso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

224 - RI064/A - Completamento impianti di potabilizzazione e serbatoi idrici del comune di Cagliari: lotto 1 - comparto a: manutenzione straordinaria sulle condotte di acqua grezza dall'opera di presa di Sestu all'impianto di potabilizzazione di San Michele

Somma stanziata: € 4.612.949,64

Somma impegnata: € 4.505.529,03

% impegnato su stanziato: 97,67%


Costo realizzato: € 4.334.281,12

% realizzato su stanziato: 93,96%

Pagamenti: € 4.334.281,12

% pagato su stanziato: 93,96%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

225 - RI064/B - Completamento impianti di potabilizzazione e serbatoi idrici del comune di Cagliari: lotto 1 - comparto b:ristrutturazione dei serbatoi idrici di Monte Urpino

Somma stanziata: € 1.223.266,73

Somma impegnata: € 1.198.015,41

% impegnato su stanziato: 97,94%


Costo realizzato: € 1.162.103,40

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 1.151.959,23

% pagato su stanziato: 94,17%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

226 - RI065 - Schema N. 31 N.P.R.G.A. - Condotta di adduzione dalla diga cantoniera all'impianto di potabilizzazione di Sili - 1^a fase

Somma stanziata: € 14.229.617,17

Somma impegnata: € 12.871.953,07

% impegnato su stanziato: 90,46%


Costo realizzato: € 12.860.781,56

% realizzato su stanziato: 90,38%

Pagamenti: € 10.225.846,60

% pagato su stanziato: 71,86%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

227 - RI066 - Schemi N. 45-49 DEL N.P.R.G.A. - "Sulcis nord-sud" - Condotta dorsale - 1°lotto -

Somma stanziata: € 15.493.706,97

Somma impegnata: € 127.296,39

% impegnato su stanziato: 0,82%


Costo realizzato: € 127.296,39

% realizzato su stanziato: 0,82%

Pagamenti: € 127.296,39

% pagato su stanziato: 0,82%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

228 - RI067 - Schema N. 38 "Villacidro" - Rifacimento condotte dall'impianto di potabilizzazione ai partitori Seddanus e Gonnosfanadiga

Somma stanziata: € 2.520.094,92

Somma impegnata: € 2.419.615,89

% impegnato su stanziato: 96,01%


Costo realizzato: € 2.400.094,92

% realizzato su stanziato: 95,24%

Pagamenti: € 1.787.865,46

% pagato su stanziato: 70,94%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

229 - RI068 - Progetto per l'ampliamento del serbatoio della diga di Maccheronis sul fiume Posada

Somma stanziata: € 12.911.422,48

Somma impegnata: € 11.579.380,97

% impegnato su stanziato: 89,68%


Costo realizzato: € 1.084.055,72

% realizzato su stanziato: 8,4%

Pagamenti: € 661.842,46

% pagato su stanziato: 5,13%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

230 - RI069 - Schemi nn 21-26-28 "Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina" 1° lotto

Somma stanziata: € 15.493.706,97

Somma impegnata: € 90.347,52

% impegnato su stanziato: 0,58%


Costo realizzato: € 62.701,69

% realizzato su stanziato: 0,4%

Pagamenti: € 61.734,49

% pagato su stanziato: 0,4%

Stato di attuazione: Progettazione



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

231 - RI070_1 - Derivazione e utilizzazione delle risorse del Basso Flumendosa - collegamento con il serbatoio sul Mulargia a Monte Su Rei: indagini geognostiche traversa di derivazione - impianto di sollevamento - condotta di collegamento

Somma stanziata: € 43.787.959,06

Somma impegnata: € 41.918.689,47

% impegnato su stanziato: 95,73%


Costo realizzato: € 41.871.469,33

% realizzato su stanziato: 95,62%

Pagamenti: € 41.889.409,27

% pagato su stanziato: 95,66%

Stato di attuazione: In collaudo



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

232 - RI070_2 - Lavori di irrigazione del comprensorio irriguo di Villasalto - 1° lotto

Somma stanziata: € 4.758.989,46

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

233 - RI071 - Raddoppio impianto di potabilizzazione di Settimo S.Pietro

Somma stanziata: € 16.053.012,55

Somma impegnata: € 16.053.012,55

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 15.633.784,55

% realizzato su stanziato: 97,39%

Pagamenti: € 15.633.784,55

% pagato su stanziato: 97,39%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

234 - RI072 - Riassetto funzionale del ripartitore sud-est del sistema idrico Flumendosa-Campidano 5° lotto

Somma stanziata: € 1.486.908,64

Somma impegnata: € 1.486.908,64

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.486.908,64

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.463.114,33

% pagato su stanziato: 98,4%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

235 - RI073 - Collegamento del serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi

Somma stanziata: € 43.664.430,35

Somma impegnata: € 42.864.428,07

% impegnato su stanziato: 98,17%


Costo realizzato: € 42.864.428,07

% realizzato su stanziato: 98,17%

Pagamenti: € 42.550.382,36

% pagato su stanziato: 97,45%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

236 - RI074 - Opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 NPRGA - 1° lotto

Somma stanziata: € 17.491.632,76

Somma impegnata: € 16.846.337,29

% impegnato su stanziato: 96,31%


Costo realizzato: € 16.770.944,07

% realizzato su stanziato: 95,88%

Pagamenti: € 16.770.944,07

% pagato su stanziato: 95,88%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

237 - RI075 - Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra Majore Schema n.3 - Casteldoria

Somma stanziata: € 23.126.939,94

Somma impegnata: € 19.956.340,42

% impegnato su stanziato: 86,29%


Costo realizzato: € 18.976.939,94

% realizzato su stanziato: 82,06%

Pagamenti: € 16.843.323,54

% pagato su stanziato: 72,83%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

238 - RI076 - Schema n. 37 NPRGA Santu Miali - 1° lotto

Somma stanziata: € 8.263.310,39

Somma impegnata: € 7.853.267,85

% impegnato su stanziato: 95,04%


Costo realizzato: € 7.850.145,39

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 7.522.015,14

% pagato su stanziato: 91,03%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

239 - RI077 - Schema n. 2 Liscia - progetto esecutivo per il potenziamento e rifacimento della dorsale rete nord

Somma stanziata: € 10.105.671,55

Somma impegnata: € 10.028.322,78

% impegnato su stanziato: 99,23%


Costo realizzato: € 10.028.322,78

% realizzato su stanziato: 99,23%

Pagamenti: € 9.991.135,58

% pagato su stanziato: 98,87%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

240 - RI078 - Progetto esecutivo per l'approvvigionamento idrico dei Comuni di Nurri e Orroli

Somma stanziata: € 3.261.655,19

Somma impegnata: € 3.252.849,97

% impegnato su stanziato: 99,73%


Costo realizzato: € 3.200.655,19

% realizzato su stanziato: 98,13%

Pagamenti: € 3.111.697,71

% pagato su stanziato: 95,4%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

241 - RI079 - Schema n. 45 Sulcis Nord - Condotte S.Giovanni Suergiu S.Antioco Calasetta e Condotta sottomarina Carloforte

Somma stanziata: € 13.477.250,08

Somma impegnata: € 12.977.141,11

% impegnato su stanziato: 96,29%


Costo realizzato: € 12.827.250,08

% realizzato su stanziato: 95,18%

Pagamenti: € 11.419.672,05

% pagato su stanziato: 84,73%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

242 - RI080 - Captazione dei deflussi del Basso Temo - pompaggio e mandata al Temo Cuga - 1° lotto

Somma stanziata: € 7.979.766,45

Somma impegnata: € 7.979.766,45

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 7.979.766,45

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 7.979.766,45

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

243 - RI081 - Captazione dei deflussi del Baso Temo pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2° lotto

Somma stanziata: € 9.802.914,53

Somma impegnata: € 9.802.914,53

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 9.802.914,53

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 9.802.914,53

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

244 - RI082 - Captazione dei deflussi del Baso Temo pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3° lotto

Somma stanziata: € 11.563.816,37

Somma impegnata: € 11.563.816,37

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 11.563.816,37

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 11.563.816,37

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

245 - RI083 - Alimentazione della città di Alghero dal Coghinas a Truncu Reale

Somma stanziata: € 13.407.832,84

Somma impegnata: € 13.191.494,97

% impegnato su stanziato: 98,39%


Costo realizzato: € 13.107.832,84

% realizzato su stanziato: 97,76%

Pagamenti: € 12.772.697,04

% pagato su stanziato: 95,26%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

246 - RI083/A - Alimentazione della città di Alghero dal Coghinas a Truncu Reale

Somma stanziata: € 1.776.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

247 - RI084 - Ripristino della funzionalità degli acquedotti Coghinas 1° e 2° - 1° lotto

Somma stanziata: € 516.456,90

Somma impegnata: € 516.456,90

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 516.456,90

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 516.456,90

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

248 - RI085 - Ripristino della funzionalità degli acquedotti "Coghinas 1° e 2° - 2° lotto

Somma stanziata: € 1.722.963,94

Somma impegnata: € 1.643.592,30

% impegnato su stanziato: 95,39%


Costo realizzato: € 1.612.827,60

% realizzato su stanziato: 93,61%

Pagamenti: € 1.127.117,95

% pagato su stanziato: 65,42%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

249 - RI086 - Completamento del rifacimento della condotta adduttrice dall'impianto di potabilizzazione di Corongiu all'abitato di Burcei

Somma stanziata: € 1.433.120,56

Somma impegnata: € 1.369.484,36

% impegnato su stanziato: 95,56%


Costo realizzato: € 1.369.413,40

% realizzato su stanziato: 95,55%

Pagamenti: € 1.138.817,61

% pagato su stanziato: 79,46%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

250 - RI087 - Realizzazione condotta adduttrice dal serbatoio di Arbus all'abitato di Montevecchio

Somma stanziata: € 912.913,80

Somma impegnata: € 912.913,80

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 867.913,80

% realizzato su stanziato: 95,07%

Pagamenti: € 823.557,80

% pagato su stanziato: 90,21%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

251 - RI088 - Riordino rete idrica della città di Olbia

Somma stanziata: € 6.713.939,68

Somma impegnata: € 6.301.476,83

% impegnato su stanziato: 93,86%


Costo realizzato: € 4.661.928,39

% realizzato su stanziato: 69,44%

Pagamenti: € 4.661.928,39

% pagato su stanziato: 69,44%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

252 - RI089 - Adeguamento impianto di potabilizzazione di Simbirizzi - 2° lotto

Somma stanziata: € 5.371.151,75

Somma impegnata: € 4.274.635,56

% impegnato su stanziato: 79,59%


Costo realizzato: € 114.386,37

% realizzato su stanziato: 2,13%

Pagamenti: € 114.386,37

% pagato su stanziato: 2,13%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

253 - RI091 - Irrigazione comprensorio Nurri-Orroli 1° lotto

Somma stanziata: € 4.887.609,72

Somma impegnata: € 4.887.609,72

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.750.185,61

% realizzato su stanziato: 56,27%

Pagamenti: € 2.750.185,61

% pagato su stanziato: 56,27%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

254 - RI092 - Adeguamento impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione dal Temo

Somma stanziata: € 1.450.000,00

Somma impegnata: € 1.377.930,49

% impegnato su stanziato: 95,03%


Costo realizzato: € 1.377.930,49

% realizzato su stanziato: 95,03%

Pagamenti: € 1.322.450,01

% pagato su stanziato: 91,2%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

255 - RI093 - Schema NPRGA n.2 Liscia - diramazione Arzachena

Somma stanziata: € 2.943.804,32

Somma impegnata: € 1.934.597,34

% impegnato su stanziato: 65,72%


Costo realizzato: € 31.809,75

% realizzato su stanziato: 1,08%

Pagamenti: € 31.809,75

% pagato su stanziato: 1,08%

Stato di attuazione: Aggiudicato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

256 - RI094 - Schemi NPRGA n.46-39 Cagliari sud-orientale - condotte principali di avvicinamento per Villasimius

Somma stanziata: € 2.478.993,12

Somma impegnata: € 2.396.119,00

% impegnato su stanziato: 96,66%


Costo realizzato: € 2.389.169,89

% realizzato su stanziato: 96,38%

Pagamenti: € 2.232.694,78

% pagato su stanziato: 90,06%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

257 - RI102_1 - Interventi sul manto di protezione della Diga Govossai - lavori sperimentali per il ripristino della tenuta

Somma stanziata: € 596.476,83

Somma impegnata: € 596.476,83

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 580.524,08

% realizzato su stanziato: 97,33%

Pagamenti: € 552.140,78

% pagato su stanziato: 92,57%

Stato di attuazione: Concluso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

258 - RI102_2 - Interventi sulla diga del Govossai - Manto di protezione - Impermeabilizzazione mediante schermo di iniezioni

Somma stanziata: € 774.685,35

Somma impegnata: € 72.000,00

% impegnato su stanziato: 9,29%


Costo realizzato: € 72.000,00

% realizzato su stanziato: 9,29%

Pagamenti: € 66.000,00

% pagato su stanziato: 8,52%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva
appr.



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

259 - RI103 - Progetto per la mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dei comuni della vasta area di Cagliari (2^a e 3^a parte)

Somma stanziata: € 4.648.112,09

Somma impegnata: € 4.648.112,09

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 4.648.112,09

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 4.409.873,93

% pagato su stanziato: 94,87%

Stato di attuazione: Collaudato



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

260 - RI104 - Interventi sui serbatoi e sulla rete idrica interna del Comune di Oristano

Somma stanziata: € 2.582.284,50

Somma impegnata: € 2.513.531,86

% impegnato su stanziato: 97,34%


Costo realizzato: € 1.415.691,70

% realizzato su stanziato: 54,82%

Pagamenti: € 1.415.691,70

% pagato su stanziato: 54,82%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

261 - RI105 - Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino della rete idrica interna del Comune di Olbia

Somma stanziata: € 2.582.284,49

Somma impegnata: € 1.911.492,69

% impegnato su stanziato: 74,02%


Costo realizzato: € 10.977,18

% realizzato su stanziato: 0,43%

Pagamenti: € 10.948,29

% pagato su stanziato: 0,42%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

262 - RI106 - Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica interna del Comune di Alghero

Somma stanziata: € 2.582.284,49

Somma impegnata: € 2.088.974,69

% impegnato su stanziato: 80,9%


Costo realizzato: € 1.939.749,36

% realizzato su stanziato: 75,12%

Pagamenti: € 1.939.749,36

% pagato su stanziato: 75,12%

Stato di attuazione: In corso



3 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE APQ ORIGINARIO 26 FEBBRAIO 2002

263 - RI107 - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis Mogoro 1° e 2° lotto

Somma stanziata: € 55.152.281,60

Somma impegnata: € 53.826.929,50

% impegnato su stanziato: 97,6%


Costo realizzato: € 53.821.424,52

% realizzato su stanziato: 97,59%

Pagamenti: € 53.821.424,52

% pagato su stanziato: 97,59%

Stato di attuazione: Collaudato



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

1 - FD_A003/a - Realizzazione di un sistema fognario per la raccolta e il convogliamento dei reflui del Comune di Villa San Pietro all'impianto di depurazione consortile di Perd'è Sali-Porto Columbu

Somma stanziata: € 1.032.913,80

Somma impegnata: € 1.032.913,80

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 63.998,01

% realizzato su stanziato: 6,2%

Pagamenti: € 63.998,01

% pagato su stanziato: 6,2%

Stato di attuazione: Appalto



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

2 - FD_A003/b - Completamento dell'impianto di depurazione consortile al servizio di Perd'è Sali Porto Columbu e Villa San Pietro e riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui

Somma stanziata: € 2.467.086,20

Somma impegnata: € 2.467.086,20

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.096,40

% realizzato su stanziato: 0,04%

Pagamenti: € 1.096,40

% pagato su stanziato: 0,04%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

3 - FD_A004/a - Schema fognario depurativo n° 242 del PRRA al servizio degli abitati di Nurri e Orroli a tutela del lago Mulargia - Impianto di depurazione

Somma stanziata: € 3.370.000,00

Somma impegnata: € 3.370.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 115,8

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Acquisizione autorizzazioni



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

4 - FD_A004/b - Schema fognario depurativo n° 242 del PRRA al servizio degli abitati di Nurri e Orroli a tutela del lago Mulargia - Collettori fognari

Somma stanziata: € 2.630.000,00

Somma impegnata: € 2.630.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 4.099,61

% realizzato su stanziato: 0,16%

Pagamenti: € 4.099,61

% pagato su stanziato: 0,16%

Stato di attuazione: Appalto in corso



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

5 - FD_A005 - Collettamento dei reflui di Muravera, Villaputzu, San Vito con realizzazione impianto di depurazione - Primo lotto impianto di depurazione

Somma stanziata: € 700.000,00

Somma impegnata: € 700.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 700.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 700.000,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Appalto in corso



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

6 - FD_A006 - Rifacimento collettori fognari esterni all'abitato di Isili fino al raccordo con il collettore esistente a valle della diga di Is Barroccus e realizzazione trattamento di denitrificazione presso l'impianto di depurazione esistente

Somma stanziata: € 1.683.200,00

Somma impegnata: € 1.683.200,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 171.487,74

% realizzato su stanziato: 10,19%

Pagamenti: € 171.487,74

% pagato su stanziato: 10,19%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 10%



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

7 - FD_A007 - Realizzazione impianto di depurazione acque reflue del Comune di Mores

Somma stanziata: € 1.733.567,45

Somma impegnata: € 1.733.567,45

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 200.000,00

% realizzato su stanziato: 11,54%

Pagamenti: € 146.635,70

% pagato su stanziato: 8,46%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 11%



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

8 - FD_A008 - Completamento delle opere igienico-sanitarie a protezione delle acque della diga Lerno sul Rio Mannu - Impianto di depurazione del Comune di Pattada - Il lotto

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

9 - FD_A009/a - Schema fognario depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia. Collettori fognari.

Somma stanziata: € 2.704.000,00

Somma impegnata: € 2.704.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 150.000,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 5%



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

10 - FD_A009/b - Schema fognario depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia. Impianto di depurazione.

Somma stanziata: € 1.902.000,00

Somma impegnata: € 1.902.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

11 - FD_A010 - Realizzazione impianto di depurazione del Comune di Carloforte

Somma stanziata: € 5.000.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

12 - FD_A011/a - Condotta di collegamento depuratore consortile di Serramanna al torrino di carico

Somma stanziata: € 4.335.000,00

Somma impegnata: € 4.335.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 759.233,73

% realizzato su stanziato: 17,51%

Pagamenti: € 759.209,73

% pagato su stanziato: 17,51%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 17%



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

13 - FD_A011a/b - Opere di completamento - Condotta di collegamento depuratore consortile di Serramanna al torrino di carico

Somma stanziata: € 665.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Nessuna attività



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

14 - FD_A012 - Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Buggerru

Somma stanziata: € 2.500.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

15 - FD_A013 - Completamento impianto di depurazione del Comune di Oliena.

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

16 - FD_A014 - Realizzazione impianto di depurazione del Comune di San Sperate.

Somma stanziata: € 1.680.347,38

Somma impegnata: € 1.680.347,38

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

17 - FD_A015 - Completamento collettori fognari di adduzione dal Comune di Domusdemaria al depuratore di Chia

Somma stanziata: € 394.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

18 - FD_P016 - Progettazione per il "Riassetto del drenaggio acque meteoriche comunali - Wetlands per la protezione ambientale dello stagno di Santa Gilla"

Somma stanziata: € 100.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

19 - FD_003/a - Impianto di depurazione di Is Arenas - Nitrificazione-denitrificazione nel reattore biologico

Somma stanziata: € 2.900.000,00

Somma impegnata: € 2.900.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

20 - FD_003/b - Impianto di depurazione di Is Arenas - Lavori di individuazione delle infiltrazioni ed emissioni ad elevata salinità e risanamento dei collettori fognari della città di Cagliari

Somma stanziata: € 1.874.099,10

Somma impegnata: € 859.914,16

% impegnato su stanziato: 45,88%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

21 - RI108 - Schema n. 31 Tirso - Potenziamento

Somma stanziata: € 12.000.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progetto definitivo



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

22 - RI109 - Schemi nn. 45 - 49 del N.P.R.G.A. - Sulcis Nord-sud - Condotta dorsale secondo lotto

Somma stanziata: € 13.000.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progetto definitivo



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

23 - RI110 - Schema n. 37 "Santu Miali" - Completamento impianto di potabilizzazione

Somma stanziata: € 1.924.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progetto definitivo



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

24 - RI111 - Schema N. 6 N.P.R.G.A. "Porto Torres - Sorso - Sassari" - Potenziamento impianto di sollevamento per Sassari

Somma stanziata: € 1.050.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progetto esecutivo



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

25 - RI112 - Schema n. 20 N.P.R.G.A. "Bau Pirastru" - Rifacimento diramazioni varie

Somma stanziata: € 800.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progetto esecutivo



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

26 - RI113 - N.P.R.G.A. - Schema n. 27 "Mandrinas" - Potenziamento

Somma stanziata: € 500.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto in corso



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

27 - RI114 - N.P.R.G.A. - Schema n. 7 "Bidighinzu" - Collegamento fra i serbatoi di osilo

Somma stanziata: € 420.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progetto esecutivo



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

28 - RI115 - N.P.R.G.A. - Schema n. 31 "Tirso" - Potenziamento ramo sud

Somma stanziata: € 3.900.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progetto esecutivo



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

29 - RI116 - N.P.R.G.A. - Schema n. 46 "Cagliari" - Completamento impianti di potabilizzazione e serbatoi idrici del Comune di Cagliari: lotto 1 - comparto "c": risanamento della condotta dn 800 mm, in acciaio, di collegamento dei serbatoi idrici San Michele - Monte Urpinu

Somma stanziata: € 1.771.294,74

Somma impegnata: € 1.697.655,48

% impegnato su stanziato: 95,84%


Costo realizzato: € 1.691.294,74

% realizzato su stanziato: 95,48%

Pagamenti: € 1.691.294,74

% pagato su stanziato: 95,48%

Stato di attuazione: Collaudato



3.1 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE I ATTO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 2004

30 - RI117 - approvvigionamento idropotabile di Nurri - Orroli: potenziamento del potabilizzatore di Pranu Monteri

Somma stanziata: € 312.463,10

Somma impegnata: € 298.957,92

% impegnato su stanziato: 95,68%


Costo realizzato: € 297.463,10

% realizzato su stanziato: 95,2%

Pagamenti: € 297.463,10

% pagato su stanziato: 95,2%

Stato di attuazione: Concluso



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE

II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

1 - AGR_01 - Realizzazione di una condotta adduttrice di collegamento tra l'invaso sul Rio Leni e l'invaso di Sa Forada de s'acqua a Santu Miali - 1° Stralcio

Somma stanziata: € 9.300.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

2 - AGR_02 - Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua

Somma stanziata: €9.247.016,66

Somma impegnata: €0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: €0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: €0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

3 - AGR_03 - Progetto per il riordino irriguo dei distretti di Zinnigas

Somma stanziata: € 6.800.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE

II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

4 - AGR_04 - Progetto per impianto pilota di fitodepurazione (acque reflue) nel Comune di San Sperate

Somma stanziata: € 206.600,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

5 - AGR_05 - Realizzazione della rete tubata irrigua nel comprensorio di Mogoro

Somma stanziata: € 9.500.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE

II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

6 - AGR_06 - Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia

Somma stanziata: € 4.500.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE

II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

7 - AGR_07 - Sostituzione della condotta di adduzione DN900 in agro di San Giovanni Suergiu

Somma stanziata: € 750.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Studio di fattibilità in corso



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

8 - FD_002/2 - Schema fognario depurativo a servizio di Tramatzza e dei PIP di Terralba, Siamaggiore e Zeddiani

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE

II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

9 - FD_003/2 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro al depuratore consortile - opere di completamento

Somma stanziata: € 1.700.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

10 - FD_004/2 - Completamento schema fognario-depurativo agglomerato industriale del Sarcidano - Isili

Somma stanziata: € 2.632.884,36

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE

II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

11 - FD_005/2 - Schema fognario-depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia - Completamento collettori fognari

Somma stanziata: € 2.300.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

12 - FD_006/2 - Schema fognario-depurativo al servizio dei centri di San Vero Milis, Milis, Seneghe e Narbolia - Completamento impianto di depurazione

Somma stanziata: € 1.500.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE

II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

13 - FD_003/2 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro al depuratore consortile - opere di completamento

Somma stanziata: € 800.000,00

Somma impegnata: € 28.513,17

% impegnato su stanziato: 3,56%


Costo realizzato: € 28.513,17

% realizzato su stanziato: 3,56%

Pagamenti: € 28.513,17

% pagato su stanziato: 3,56%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 4%



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

14 - RI118 - Comune di Carbonia - riqualificazione della rete idrica urbana - 7° lotto europeo

Somma stanziata: € 1.763.397,36

Somma impegnata: € 1.589.821,39

% impegnato su stanziato: 90,16%


Costo realizzato: € 1.029.115,57

% realizzato su stanziato: 58,36%

Pagamenti: € 1.029.115,57

% pagato su stanziato: 58,36%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 58%



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

15 - RI119 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Adeguamento di alcune sezioni di trattamento dell'impianto di potabilizzazione del Liscia

Somma stanziata: € 4.250.281,43

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

16 - RI120-1 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Potenziamento ramo sud per i centri di porto San Paolo, Loiri, Enas, Padru, Berchideddu e San Teodoro

Somma stanziata: € 381.687,90

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto in corso



3.2 RISORSE IDRICHE E OPERE FOGNARIO DEPURATIVE II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

17 - RI120-2 - Schema N.P.R.G.A. N° 2 Liscia - Adeguamento dell'impianto di sollevamento di Monte Freare e telecontrollo

Somma stanziata: € 337.736,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%

Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto in corso

