



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **15 – APQ Metanizzazione Sardegna**

**Assessorato Industria**

**Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006**



**REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

Stato attuazione interventi

15 - Metanizzazione Sardegna

# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

---

### Indice

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
1	<b>APQ Originario</b>
1	1 - APQB 005 - Reti comunali del metano del Bacino n. 5
2	2 - APQB 005-A - Reti comunali del metano del Comune di Monti
3	3 - APQB 010 - Reti comunali del metano del Bacino n. 10
4	4 - APQB 010-A - Reti comunali del metano del Comune di Buddusò
5	5 - APQB 010-B - Reti comunali del metano del Comune di Bultei
6	6 - APQB 010-C - Reti comunali del metano del Comune di Pattada
7	7 - APQB 011 - Reti comunali del metano del Bacino n. 11
8	8 - APQB 011-A - Reti comunali del metano del Comune di Budoni
9	9 - APQB 013 - Reti comunali del metano del Bacino n. 13
10	10 - APQB 013-A - Reti comunali del metano del Comune di Macomer
11	11 - APQB 013-B - Reti comunali del metano del Comune di Illorai
12	12 - APQB 013-C - Reti comunali del metano del Comune di Sedilo
13	13 - APQB 017 - Reti comunali del metano del Bacino n. 17
14	14 - APQB 019 - Reti comunali del metano del Bacino n. 19
15	15 - APQB 019-A - Reti comunali del metano del Comune di Arborea
16	16 - APQB 019-B - Reti comunali del metano del Comune di Terralba
17	17 - APQB 022 - Reti comunali del metano del Bacino n. 22
18	18 - APQB 022-A - Reti comunali del metano del Comune di Jerzu
19	19 - APQB 024 - Reti comunali del metano del Bacino n. 24
20	20 - APQB 024-A - Reti comunali del metano del Comune di Arbus
21	21 - APQB 025 - Reti comunali del metano del Bacino n. 25
22	22 - APQB 025-A - Reti comunali del metano del Comune di Siddi
23	23 - APQB 026 - Reti comunali del metano del Bacino n. 26
24	24 - APQB 026-A - Reti comunali del metano del Comune di Mandas



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

---

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
25	25 - APQB 026-B - Reti comunali del metano del Comune di Ortacesus
26	26 - APQB 026-C - Reti comunali del metano del Comune di Siurgus Donigala
27	27 - APQB 028 - Reti comunali del metano del Bacino n. 28
28	28 - APQB 028-A - Reti comunali del metano del Comune di Serdiana
29	29 - APQB 032 - Reti comunali del metano del Bacino n. 32
30	30 - APQB 032-A - Reti comunali del metano del Comune di Villaspeciosa
31	31 - APQB 033 - Reti comunali del metano del Bacino n. 33
32	32 - APQB 033-A - Rete comunale del Comune di Selargius
33	33 - MEAP 031 - Reti comunali del metano del Bacino n. 31
34	34 - MET 001 - Reti comunali del metano del Bacino n. 1
35	35 - MET 002 - Reti comunali del metano del Bacino n. 2
36	36 - MET 004 - Reti comunali del metano del Bacino n. 4
37	37 - MET 006 - Reti comunali del metano del Bacino n. 6
38	38 - MET 007 - Reti comunali del metano del Bacino n. 7
39	39 - MET 009 - Reti comunali del metano del Bacino n. 9
40	40 - MET 015 - Reti comunali del metano del Bacino n. 15
41	41 - MET 018 - Reti comunali del metano del Bacino n. 18
42	42 - MET 027 - Reti comunali del metano del Bacino n. 27
43	43 - MET 030 - Reti comunali del metano del Bacino n. 30
44	44 - MET 034 - Reti comunali del metano del Bacino n. 34
45	45 - MET 034-A - Reti comunali del metano del Comune di Carbonia
46	46 - MET 036 - Reti comunali del metano del Bacino n. 36
47	47 - MET 037 - Reti comunali del metano del Bacino n. 37



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 1 - APQB 005 - Reti comunali del metano del Bacino n. 5

**Somma stanziata:** € 18.041.290,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 2 - APQB 005-A - Reti comunali del metano del Comune di Monti

**Somma stanziata:** € 1.195.475,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** appalto



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 3 - APQB 010 - Reti comunali del metano del Bacino n. 10

**Somma stanziata:** € 6.943.411,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 4 - APQB 010-A - Reti comunali del metano del Comune di Buddusò

**Somma stanziata:** € 1.883.001,00

**Somma impegnata:** € 1.883.001,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 1.883.001,00

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 100%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 5 - APQB 010-B - Reti comunali del metano del Comune di Bultei

**Somma stanziata:** € 662.565,00

**Somma impegnata:** € 662.565,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 176.240,00

% realizzato su stanziato: 26,6%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 26.6%





# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 6 - APQB 010-C - Reti comunali del metano del Comune di Pattada

**Somma stanziata:** € 1.631.425,00

**Somma impegnata:** € 1.631.425,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 1.435.367,62

% realizzato su stanziato: 87,98%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 87,98



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 7 - APQB 011 - Reti comunali del metano del Bacino n. 11

**Somma stanziata:** € 8.728.973,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 8 - APQB 011-A - Reti comunali del metano del Comune di Budoni

**Somma stanziata:** € 1.324.762,00

**Somma impegnata:** € 1.324.762,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** appalto



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 9 - APQB 013 - Reti comunali del metano del Bacino n. 13

**Somma stanziata:** € 15.001.365,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 10 - APQB 013-A - Reti comunali del metano del Comune di Macomer

**Somma stanziata:** € 4.411.365,00

**Somma impegnata:** € 4.411.365,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 294.879,14

% realizzato su stanziato: 6,68%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 6,68%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 11 - APQB 013-B - Reti comunali del metano del Comune di Illorai

**Somma stanziata:** € 625.123,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** appalto



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 12 - APQB 013-C - Reti comunali del metano del Comune di Sedilo

**Somma stanziata:** € 1.202.968,00

**Somma impegnata:** € 1.202.968,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 1.082.671,20

% realizzato su stanziato: 90%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 90%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 13 - APQB 017 - Reti comunali del metano del Bacino n. 17

**Somma stanziata:** € 17.119.021,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività





# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 14 - APQB 019 - Reti comunali del metano del Bacino n. 19

**Somma stanziata:** € 9.881.444,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 15 - APQB 019-A - Reti comunali del metano del Comune di Arborea

**Somma stanziata:** € 1.799.212,00

**Somma impegnata:** € 1.799.212,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 1.799.212,00

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 100%



## 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 16 - APQB 019-B - Reti comunali del metano del Comune di Terralba

**Somma stanziata:** € 3.758.691,00

**Somma impegnata:** € 3.758.691,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 901.000,00

% realizzato su stanziato: 23,97%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 23,97%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 17 - APQB 022 - Reti comunali del metano del Bacino n. 22

**Somma stanziata:** € 19.286.959,12

**Somma impegnata:** € 19.286.959,12

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 19.286.959,12

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 100%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 18 - APQB 022-A - Reti comunali del metano del Comune di Jerzu

**Somma stanziata:** € 1.256.996,04

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 19 - APQB 024 - Reti comunali del metano del Bacino n. 24

**Somma stanziata:** € 16.966.190,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 20 - APQB 024-A - Reti comunali del metano del Comune di Arbus

**Somma stanziata:** € 2.961.539,00

**Somma impegnata:** € 2.961.539,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 2.905.070,06

% realizzato su stanziato: 98,09%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 98,09%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 21 - APQB 025 - Reti comunali del metano del Bacino n. 25

**Somma stanziata:** € 12.844.775,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività





# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 22 - APQB 025-A - Reti comunali del metano del Comune di Siddi

**Somma stanziata:** € 471.859,00

**Somma impegnata:** € 471.859,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 471.859,00

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 100%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 23 - APQB 026 - Reti comunali del metano del Bacino n. 26

**Somma stanziata:** € 7.008.940,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 24 - APQB 026-A - Reti comunali del metano del Comune di Mandas

**Somma stanziata:** € 1.210.454,00

**Somma impegnata:** € 1.210.454,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 1.210.454,00

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 100%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 25 - APQB 026-B - Reti comunali del metano del Comune di Ortacesus

**Somma stanziata:** € 572.679,00

**Somma impegnata:** € 572.679,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 572.679,00

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 100%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 26 - APQB 026-C - Reti comunali del metano del Comune di Siurgus Donigala

**Somma stanziata:** € 1.095.239,00

**Somma impegnata:** € 1.095.239,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 1.095.239,00

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 100%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 27 - APQB 028 - Reti comunali del metano del Bacino n. 28

**Somma stanziata:** € 8.962.464,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 28 - APQB 028-A - Reti comunali del metano del Comune di Sardiniana

**Somma stanziata:** € 1.131.051,00

**Somma impegnata:** € 1.131.051,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 1.131.051,00

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 100%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 29 - APQB 032 - Reti comunali del metano del Bacino n. 32

**Somma stanziata:** € 17.477.578,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività





# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 30 - APQB 032-A - Reti comunali del metano del Comune di Villaspeciosa

**Somma stanziata:** € 991.772,00

**Somma impegnata:** € 991.772,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 991.772,00

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 100%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 31 - APQB 033 - Reti comunali del metano del Bacino n. 33

**Somma stanziata:** € 41.787.421,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 32 - APQB 033-A - Rete comunale del Comune di Selargius

**Somma stanziata:** € 9.534.292,00

**Somma impegnata:** € 9.534.292,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 148.079,22

% realizzato su stanziato: 1,55%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** esecuzione lavori 1,55%



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 33 - MEAP 031 - Reti comunali del metano del Bacino n. 31

**Somma stanziata:** € 10.214.809,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 34 - MET 001 - Reti comunali del metano del Bacino n. 1

**Somma stanziata:** € 13.735.971,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 35 - MET 002 - Reti comunali del metano del Bacino n. 2

**Somma stanziata:** € 9.811.568,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 36 - MET 004 - Reti comunali del metano del Bacino n. 4

**Somma stanziata:** € 17.944.158,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 37 - MET 006 - Reti comunali del metano del Bacino n. 6

**Somma stanziata:** € 14.826.953,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività





# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 38 - MET 007 - Reti comunali del metano del Bacino n. 7

**Somma stanziata:** € 11.564.383,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 39 - MET 009 - Reti comunali del metano del Bacino n. 9

**Somma stanziata:** € 7.221.768,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 40 - MET 015 - Reti comunali del metano del Bacino n. 15

**Somma stanziata:** € 8.977.068,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 41 - MET 018 - Reti comunali del metano del Bacino n. 18

**Somma stanziata:** € 8.769.028,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 42 - MET 027 - Reti comunali del metano del Bacino n. 27

**Somma stanziata:** € 15.767.059,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 43 - MET 030 - Reti comunali del metano del Bacino n. 30

**Somma stanziata:** € 14.913.253,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 44 - MET 034 - Reti comunali del metano del Bacino n. 34

**Somma stanziata:** € 11.176.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 45 - MET 034-A - Reti comunali del metano del Comune di Carbonia

**Somma stanziata:** € 10.682.586,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** appalto





# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 46 - MET 036 - Reti comunali del metano del Bacino n. 36

**Somma stanziata:** € 13.807.298,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività



# 15 METANIZZAZIONE SARDEGNA

## APQ ORIGINARIO 20 DICEMBRE 2006

### 47 - MET 037 - Reti comunali del metano del Bacino n. 37

**Somma stanziata:** € 13.775.351,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%

**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

